

UŽSAKOMOJO DARBO ATASKAITA

TVIRTINU

Mokslo ir inovacijų prorektorius

Antanas Cenys

2016 m.

d.



Užsakovas:

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Temos pavadinimas:

**TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ
PARENGIMAS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATLIKIMAS IR ATASKAITŲ PARENGIMAS**

II dalis:

Vietovės lygmens TPD sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos

Ataskaita Nr. 3:

**Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
stebėsenos ataskaita už 2014-2016 metus**

Mokslo sritis: Humanitariniai mokslai (Menotyra – 03H)


2016 m. balandžio 26 d. Sutartis Nr. VP-82 / 14116

Mokslo direkcijos direktorius


Vaidotas Vaišis

(vardas, pavardė, parašas)

Fakulteto dekanas


Liutauras Nekrošius


(vardas, pavardė, parašas)

Katedros vedėjas


Dalia Dijokienė

(vardas, pavardė, parašas)



Temos vadovas


Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė

(vardas, pavardė, parašas)

PROJEKTO INFORMACIJA

Pavadinimas	Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.
Dokumentas	Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita
Užsakovas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, Tel. (8 346) 20480, faks. (8 346) 51244, el. p. dokumentai@kaišiadorys.lt
Rengėjas	Vilniaus Gedimino technikos universiteto Urbanistikos katedros Urbanistinės analizės mokslo laboratorija, Saulėtekio al. 11, Vilnius, Tel. (8 5) 2745030, faks. (8 5) 2700112, el. p. rastine@vgtu.lt
Kontaktinis asmuo	doc. dr. Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė, el. p. inesa.alistratovaite@vgtu.lt

Nr.	Bendraautorai	Parašas
1	Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė	
2	Matas Cirtautas	

Turinys

I. Įvadas.....	3
1.1. Bendroji informacija.....	3
1.2. Paslaugos vykdymo metodika ir eiga	4
2. Teritorijos raidos tendencijų apžvalga	7
3. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas	11
3.1. Kruonio miestelio įtakos zona	11
3.2. Socialinė aplinka.....	11
3.3. Ekonominė ir verslo aplinka	13
3.4. Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai.....	13
3.5. Miestelio urbanistinė kompozicinė struktūra	14
3.6. Gamtinės aplinkos formavimas.....	15
3.7. Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga.....	16
3.8. Susisiekimo sistema.....	16
3.9. Techninė infrastruktūra.....	17
4. Apibendrinimai.....	19
4.1. Išvados.....	19
4.2. Prognozės	21
4.3. Siūlymai	22
5. Priedai.....	23
5.1. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas.....	24
5.2. Bendrojo plano metiniai rodikliai	50

I. Įvadas

1.1. Bendroji informacija

Paslaugos rengimo objektas

Paslaugos objektas (dalykas) – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Rumšiškių mstl., Žaslių mstl., Kruonio mstl. bendrųjų planų bei Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų (4 vnt.), atitinkančių teisės aktų reikalavimus, už 2014-2016 m. ir, atsižvelgiant į ataskaitų išvadas, prognozes ir siūlymus, nagrinėtų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (Rumšiškių mstl., Žaslių mstl., Kruonio mstl. bendrųjų planų bei Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano) keitimo ar koregavimo darbų programų (4 vnt.) parengimas (toliau – Paslauga).

Šioje ataskaitoje pateikiamas Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) ir jo sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano (toliau – Priemonių planas) vykdymo 2014-2016 m. vertinimas. Pagrindiniai duomenys apie vertinamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikiami 1.1.1 lentelėje.

1.1.1 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie vertinamą teritorijų planavimo dokumentą

TPD pavadinimas	Kruonio miestelio teritorijos bendrasis planas
TPD registracijos Nr.	T00071546 ¹
Planavimo rūšis	Kompleksinis
Planavimo porūšis	Savivaldybės dalies bendrasis planas
TP lygmuo pagal teritorijos dydį	Vietovės
TP lygmuo pagal tvirtinančią instituciją	Savivaldybės (Savivaldybė)
Planavimo organizatorius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Plano rengėjas	SĮ „Kauno planas“
Teisės aktas, kuriuo patvirtintas TPD	Kaišiadorių r. sav. tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. V1-120 „Dėl Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“
Teisės aktas, kuriuo patvirtintas TPD Priemonių planas (programa)	Kaišiadorių r. sav. tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. V17-95 „Dėl Rumšiškių mstl., Žaslių mstl., Kruonio mstl. teritorijų bendrųjų planų bei Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programų patvirtinimo“

Paslaugos rengimo pagrindas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo, patvirtinto 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407 (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas), 29 straipsnyje, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 (toliau – Stebėsenos aprašas), numatytas patvirtintų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos priežiūros ir kontrolės vykdymas. Nuolat turi būti kaupiama ir analizuojama informacija apie kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą, stebimos ir analizuojamos teritorijos raidos tendencijos ir jų įtaka kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui, periodiškai rengiamos sprendinių įgyvendinimo ataskaitos.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita rengiama siekiant objektyviai įvertinti šio teritorijų planavimo dokumento privalumus ar trūkumus ir, vadovaujantis Stebėsenos aprašo 4 skyriaus 7 skirsnio nuostatomis, ateityje jį optimizuoti, keisti ar koreguoti.

¹ https://map.tpd.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal®_tpd_id=71991

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, sprendimas keisti ar koreguoti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą priimamas pagal šio dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitose pateiktas išvadas.

Paslaugos rengimo tikslai ir uždaviniai

Paslaugos (jos dalies – Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano stebėsenos ataskaitos parengimo) rengimo tikslai:

1. Atlikti Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2014-2016 m.
2. Atsižvelgiant į Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2014-2016 m. išvadas, prognozes ir siūlymus, parengti Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ar koregavimo darbų programą.

Paslaugos (jos dalies – Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano stebėsenos ataskaitos parengimo) rengimo uždaviniai:

1. Atlikti Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo analizę.
2. Papildyti trūkstamą, stebėsenai vykdyti būtiną, medžiagą (rodiklius, jų duomenis ar kita).
3. Įvertinti Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių vykdymą, atitiktį teisės aktų reikalavimams, pateikiant vertinimą ir išvadas skirtingų sričių sprendinių įgyvendinimui.
4. Išanalizuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui, pateikiant analizę ir išvadas pagal skirtingas sritis ir apibendrintai.
5. Įvertinti patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, jo programos įgyvendinimą (parengti vertinimą teritorijų plėtros tendencijoms, nustatyti problemines sritis, planavimo poreikį).
6. Pagal stebėsenos ataskaitos duomenis pateikti siūlymus Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiams dokumentams.
7. Pagrįsti patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo raidos prognozes ir keitimo ar koregavimo būtinybę – pateikti išvadas apie nagrinėjamo teritorijų planavimo dokumento, jo galiojimo perspektyvas (koregavimą ar keitimą).
8. Atlikti viešinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalį.
9. Jei ataskaitos išvadose bus nuspręsta, kad reikia keisti ar koreguoti Kruonio miestelio teritorijos bendrąjį planą, parengti šio teritorijų planavimo dokumento keitimo ar koregavimo darbų programą.

1.2. Paslaugos vykdymo metodika ir eiga

Paslaugos vykdymo eiga

Paslauga (jos dalis – Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano stebėsenos ataskaitos parengimas) vykdyta 4 etapais:

1. Bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių ir Priemonių plano sulyginimas, rastų neatitikimų šalinimas (priemonių plano tikslinimas).
2. Informacijos apie Priemonių plane numatytų priemonių vykdymą ir Bendrojo plano metinius rodiklius rinkimas.
3. Priemonių plano vykdymo duomenų analizė ir ekspertinis vertinimas.

4. Stebėsenos ataskaitos rengimas (skirtingų sričių sprendinių įgyvendinimo eigos apibendrinimas, teigiamų ir neigiamų tendencijų nustatymas, bendrųjų išvadų, prognozių ir siūlymų formulavimas).

Darbo pradžioje atliktas Bendrojo plano medžiagos (tekstinės ir grafinės) ir Priemonių plano sulyginimas ir preliminarus vertinimas, siekiant patikslinti ir, esant poreikiui, papildyti priemonių sąrašą, pakoreguoti jo struktūrą, atskirų priemonių aprašus (pavadinimų, laukiamų rezultatų formuluotes), konkretizuoti atsakingus vykdytojus, galimus finansavimo šaltinius ir įgyvendinimo terminus.

Vėliau, atsižvelgiant į pradiniam etape patikslintus Priemonių plane numatytų Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių aprašus, užklauskos dėl informacijos apie Priemonių plane numatytų priemonių vykdymą ir Bendrojo plano metinius rodiklius pateikimo buvo siunčiamos atsakings Kaišiadorių r. sav. administracijos skyriams, kitoms savivaldybės ir valstybinėms įstaigoms. Esant poreikiui, papildomi stebėsenai reikalingi duomenys buvo renkami analizuojant kitus informacijos šaltinius (Oficialiosios statistikos portalą, Teritorijų planavimo dokumentų registrą, Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą, kitus duomenis, pateikiamus Lietuvos erdvinės informacijos portale ir kt.).

Vadovaujantis už priemonių vykdymą atsakingų vykdytojų pateikta informacija, ekspertiniu būdu nustatytas Priemonių plane numatytų priemonių vykdymo statusas, formuluoti rezultatų aprašymai, išvados dėl priemonių tikslingumo. Šiame etape parengti pagrindiniai stebėsenos ataskaitos priedai (sprendinių įgyvendinimo programos vykdymą ir metinius rodiklius apibendrinančios lentelės).

Galiausiai, visi surinkti duomenys apibendrinti rengiant stebėsenos ataskaitą, kurioje pateikta informacija apie skirtingų Bendrojo plano sričių (skyrių) sprendinių įgyvendinimo eigą, išskirtos teigiamos ir neigiamos tendencijos, formuluotos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą 2014-2016 m. pertekiančios išvados, teiktos prognozės ir siūlymai dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo, Priemonių plano koregavimo ir poreikio keisti ar koreguoti patį Bendrąjį planą.

Vadovaujantis išvadomis, prognozėmis ir siūlymais, poreikis keisti ar koreguoti Kruonio miestelio teritorijos bendrąjį planą nenustatytas, todėl šio teritorijų planavimo dokumento keitimo ar koregavimo darbų programa nerengiama.

Rengiant ataskaitą vadovautasi

1. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8.
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nauja redakcija, patvirtinta 2013 m. birželio 27 d., Nr. 12-407.
3. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21.
4. Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą ir statybą.
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (pasiekama adresu <http://tpsis.am.lt>).
6. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais:
 - 6.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2013-2015 m. veiklos planu, patvirtintu Kaišiadorių r. sav. tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. V17-32.
 - 6.2. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2014-2016 m. veiklos planu, patvirtintu Kaišiadorių r. sav. tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. V17-26.
 - 6.3. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2015-2017 m. veiklos planu, patvirtintu Kaišiadorių r. sav. tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. V17-21.

6.4. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2016-2018 m. veiklos planu, patvirtintu Kaišiadorių r. sav. tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-33.

Viešinimo procedūros

Viešinimo procedūros vykdomos vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi ir Paslaugos vykdymo technine užduotimi.

Informacinis pranešimas² apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Rumšiškių, Žaslių ir Kruonio miestelių bendrųjų planų bei Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano – sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų rengimą, Kaišiadorių r. sav. internetinėje svetainėje paskelbtas 2016 m. birželio 20 d. Skelbime nurodyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos yra rengiamos, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų rengimo pradžios ir pabaigos terminai, pateikta informacija apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos organizatorių ir stebėsenos ataskaitų rengėją, aprašyta tai, kaip visuomenė gali pateikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, kurių sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengiamos, tobulinimo.


Ataskaitos rengimo metu juridinių ir fizinių asmenų prašymų ir pasiūlymų keisti ar koreguoti Kruonio miestelio bendrojo plano sprendinius negauta.

² http://www.kaisiadorys.lt/go.php/lit/Informacija_apie_vietoves_lygmens_terito/2406

2. Teritorijos raidos tendencijų apžvalga

Išoriniai raidos veiksniai

Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrojo plano stebėsenos už 2010-2014 m. ataskaitoje (patvirtinta Kaišiadorių r. sav. tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. V17-92), įvertinus gyventojų skaičiaus kaitos tendencijas, teritorijų planavimo dokumentų sklaidą, taip pat Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritoriją pasiūlytą skaidyti į penkis vietovių tipus: miestų teritorijas ir jų priemiestines zonas, seniūnijų centrines gyvenvietes, magistralės Vilnius–Kaunas (A1) prieigas ir likusias kaimiškas teritorijas. Nevykstant reikšmingiems socialinės ir ekonominės situacijos pokyčiams, toks skirstymas ir toliau perteikia Kaišiadorių r. sav. teritorijai būdingą vietovių raidos įvairovę, o kartu yra naudingas kaip Kaišiadorių r. sav. teritorijos vystymo prioritetų, priemonių ir programų erdvinio diferencijavimo modelis (2.1 pav.).



2.1 pav. Kaišiadorių rajono vietovių tipai pagal jų raidos pobūdį

Kruonio miestelis šiuo atveju priskirtas centrinių seniūnijų gyvenviečių tipui. Pastarosiose, kaip ir didžiojoje dalyje Kaišiadorių r. sav. vietovių, po 1990 m. stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas. Dėl šios priežasties ir kitų susijusių veiksnių (pav., tikėtinos mažesnės darbo vietų pasiūlos ir paslaugų įvairovės) tik nedaugelis tokių gyvenviečių pasižymi aplink jas besiformuojančia kiek aktyvesnės raidos zona. Kaišiadorių rajone pozityvesni raidos procesai (stabilus gyventojų skaičius, aktyvesnis teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir pan.) būdingesni tik arčiau pagrindinių miestų ir geresniu pasiekiamumu (A1 magistralės kaimynystėje) išsidėsčiusių seniūnijų centrams. Tačiau šios gyvenvietės vis tiek išlieka svarbūs savivaldybės gyvenviečių tinklo elementai, funkcionuojantys (ypač, atokesnėse kaimiškose seniūnijose) kaip vietinio aptarnavimo ir paslaugų centrai.

Vertinant Kruonio miestelio raidą 2014-2016 m., akivaizdu, kad raidos tendencijos iš esmės nesikeitė ir miestelis toliau išlieka pagrindiniu seniūnijos centru, todėl gyvenvietės aplinkos gerinimo, socialinių paslaugų teikimo, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros modernizavimo klausimai yra aktualūs siekiant koordinuoti tiek pačio miestelio, tiek visos Kruonio seniūnijos teritorijos vystymąsi.

Demografija ir socialinė situacija

Vadovaujantis Kruonio seniūnijos pateikta informacija, 2014-2016 m. gyventojų skaičius Kruonio miestelyje sumenko 5,1 % – nuo 687 iki 652. Tai beveik du kartus spartesnis gyventojų skaičiaus mažėjimas nei tuo pat metu užfiksuotas bendrai visoje Kaišiadorių r. sav. teritorijoje (–2,8 %) ir tris kartus spartesnis nei Kauno apskrityje (–1,7 %). Kruonio miestelyje gyventojų skaičius mažėja greičiau

nei kitų panašaus statuso Kaišiadorių r. sav. gyvenviečių atveju (Žasliuose apie –2,8 %, Pravieniškių I ir II kaimuose –0,9 %).

2.1 lentelė. Gyventojų skaičiaus kaita 2014-2016 m. (%)

Teritorija	Bendrai	Miestai	Kaimo vietovės
Lietuvos Respublika	–1,9	–1,6	–2,4
Kauno apskritis	–1,7	–2,1	–0,6
Kaišiadorių r. sav.	–2,8	–2,3	–3,1
Kruonis		–5,1	

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Kruonio seniūnija.

Sparčiai mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir Kruonio miestelio teritorijos apgyvendinimo tankumas. Nors tikslų duomenų nėra, daugiau nei 5 % sumažėjus gyventojų skaičiui, išliekant vienodam teritorijos plotui, apgyvendinimo tankumas sumenksta tokiu pačiu dydžiu. Atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento pateikiamus detaliuosius statistinius duomenis³, vidutinis gyventojų tankumas Kruonio miestelyje 2011 m. siekė apie 4-5 žm./ha, o vadovaujantis Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemoje pateikiama informacija⁴, efektyviausias (didesnis nei 30 žm./ha) jis buvo kvartaluose, kuriuose yra daugiabučių gyvenamųjų namų.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, darbingo amžiaus gyventojų dalis Kaišiadorių rajone didėjo 0,5 % – iki 63,6 %. Valstybinio socialinio draudimo fondo Kauno skyriaus duomenimis, absoliutus valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius Kaišiadorių r. sav. nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 2,3 % – nuo 6045 iki 5907. Duomenų apie situaciją Kruonio miestelyje nėra.

Nusikalstamų veikų registro duomenimis⁵, registruotų nusikalstamų veikų skaičius 2014-2016 m. sumažėjo apie 40 % – nuo 18 iki 11 nusikalstamų veikų per metus. Metinis kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimų skaičius Kruonio miestelyje buvo nežymus – 2014 m. registruotas 1 atvejis, 2015 m. – 3 atvejai, 2016 m. – pažeidimų neužregistruota.

Socialinė infrastruktūra

Bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros centrų, sveikatos priežiūros įstaigų skaičius vietovėje nagrinėjamu laikotarpiu išliko nepakitęs. Kruonio miestelyje veiklą vykdė Kruonio gimnazija, Kruonio kultūros centras ir VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras.

Vadovaujantis Kaišiadorių r. sav. administracijos Švietimo skyriaus pateikta informacija, vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 17,4 % – nuo 23 iki 19.

Žemėnaudos struktūra

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo planu suplanuota teritorija užima 207,28 ha (toliau – Suplanuota teritorija). Žemės informacinės sistemos (ŽIS) duomenimis⁶, 2016 m. pabaigoje urbanizuotų teritorijų (užstatytų, gamybinių teritorijų, stadionų ir sporto aikštynų kompleksų bei kapinių) plotas siekė 63,7 ha, kas atitinka 30,73 % visos Suplanuotos teritorijos. Pastatais (pastatais, garažais ir bokštinių tipo statiniais) užstatytų teritorijų plotas tuo pat metu siekė 8,18 ha ir sudarė tik 3,95 % visos Suplanuotos teritorijos arba 12,85 % viso joje buvusio urbanizuotų teritorijų ploto. Detalesnių duomenų apie žemėnaudos struktūros kaitą nagrinėjamu laikotarpiu nėra.

³ <http://osp.stat.gov.lt/interaktyvus-atlasas>

⁴ <http://tpsis.am.lt/web/guest/zemelapis>

⁵ <http://www.ird.lt/nvzrgis/map/>

⁶ <http://zis.lt/>

Susisiekimo infrastruktūra

Vadovaujantis „Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiuoju planu“ (patvirtintu Kaišiadorių r. sav. tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. V17-149 ir pakoreguotu Kaišiadorių r. sav. administracijos direktoriaus 2016-09-15 įsakymu Nr. V1E-56), naujų kelių vietovėje nesuplanuota, todėl ženklesni kelių ir gatvių tinklo pokyčiai Kruonio miestelyje ir jo apylinkėse mažai tikėtini.

Informacijos apie dviračių takų ilgį Suplanuotoje teritorijoje nėra, o Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenimis, naujų dviračių takų nagrinėtu laikotarpiu vietovėje nebuvo įrengta.

Pėsčiųjų takų tinklas tvarkomas atnaujinant esamų takų, išsidėsčiusių palei pagrindines gatves, dangą.

Techninė infrastruktūra

AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenimis, elektros energijos tiekimo tinklų ilgis Suplanuotoje teritorijoje nežymiai padidėjo – nuo 49,2 iki 50,1 km (1,8 %). Gamtinių dujų tinklų vietovėje nėra.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ duomenimis, gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tinklų, skaičius nagrinėtu laikotarpiu išliko panašus – sumažėjo nuo 140 iki 138. Beveik nekito ir gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, skaičius – sumažėjo nuo 433 iki 432. Nekito ir vandentiekio bei nuotekų tinklų ilgis – 9 km. Ūkio, buities ir gamybos nuotekų, išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis, kiekis nagrinėjamu laikotarpiu išliko panašus – sumažėjo nuo 29 m³/gyv. iki 28 m³/gyv.

UAB „Kaišiadorių paslaugos“ duomenimis, nagrinėjamu laikotarpiu susidaręs bendras metinis atliekų kiekis Kaišiadorių r. savivaldybėje sumažėjo 32 % – nuo 6907,54 iki 4683,59 tonų. Duomenų apie situaciją Kruonio miestelyje nėra.

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenimis⁷, Suplanuotoje teritorijoje nagrinėtu laikotarpiu (2014-01-01 – 2016-12-02) teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų planų ir žemėtvarkos projektų) nebuvo parengta (2.2 pav.). Tačiau vadovaujantis Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija, 2015 m. buvo parengti ir patvirtinti 2 specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (Kaišiadorių r. sav. teritorijos vietinės reikšmės kelių specialusis planas ir Didžiųjų prekybos įmonių specialusis planas), kurių sprendiniai iš dalies aktualūs Kruonio miestelio teritorijos vystymui.


Statyba

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (Infostatyba) duomenimis⁸, Suplanuotoje teritorijoje nagrinėtu laikotarpiu (2014-01-01 – 2016-11-18) išduoti 5 statybos leidimai⁹, iš jų vienas leidžiantis rekonstruoti esamus statinius, o likę – statyti naujus statinius. Vertinant statybos leidimų sklaidą Suplanuotoje teritorijoje (2.2 pav.; pažymėti 4 iš 5 atvejų), ženklesnių jų sklaidos tendencijų nenustatyta – naujų statinių statyba numatoma periferinėse gyvenvietės zonose, esamų statinių rekonstravimas – anksčiau užstatytose teritorijose.

⁷ <http://www.tpdr.lt/>

⁸ <http://planuojustatyti.lt>

⁹ Šie duomenys nesutampa su Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistų pateikta informacija, kurioje nurodyta, kad Suplanuotoje teritorijoje 2014 m. buvo išduoti 9 leidimai gyvenamosios paskirties pastatų statybai.



2.2 pav. Parengtų TPD ir išduotų statybos leidimų sklaida

Pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, numatoma vieno gyvenamosios paskirties statinio (vieno buto pastato) griovimas, vieno gyvenamosios paskirties statinio (vieno buto pastato) rekonstravimas, 2 naujų gyvenamosios paskirties statinių (vieno buto pastatų) statyba ir 4 naujų poilsio namų paskirties statinių statyba.

Viešosios investicijos

Kaišiadorių r. sav. administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus duomenimis, 2014-2016 m. Kruonio miesteliui tekusių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dydis siekė 463768,62 eurų. Šios lėšos skirtos Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano parengimui (2014 m. – 21851,9 eurai) ir Kruonio universalaus daugiafunkcinio centro steigimui (2015 m. – 441916,72 eurai).

3. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

3.1. Kruonio miestelio įtakos zona

Priemonių plano 1-ąjį skyrių „Kruonio miestelio įtakos zona“ sudaro 1 priemonė (1.1), kuria numatytas poreikis koreguoti miestelio administracinės ribas. Pastaroji priemonė įgyvendinta, parengus „Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planą“ (patvirtintas Kaišiadorių r. sav. tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. V14-54) ir pakeitimus įteisinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo ir teritorijų ribų nustatymo“ (patvirtintas 2016-10-19 sprendimu Nr. 1043). Pastebėtina tai, kad pakoreguotos Kruonio miestelio administracinės teritorijos ribos nesutampa su Bendrajame plane siūlyta formuoti nauja miestelio administracinės teritorijos riba.

Ekspertinio vertinimo metu rekomenduota šį Priemonių plano skyrių praplėsti, perkeliant į jį kitas su bendruoju planu suplanuota teritorija tiesiogiai nesusijusias, tačiau miestelio plėtrai aktualias priemones (3.1 ir 5.6), sietinas su Technologijų parko išvystymu Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) teritorijoje. Pastarosios priemonės palaipsniui vykdomos: parengtas Kruonio technologijų parko teritorijos detalusis planas, užbaigtas projektas „Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio pramoniniame parke, esančiame Kruonio HAE teritorijoje“, sudaryta trišalė sutartis tarp AB „Lietuvos energijos gamyba“, VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB dėl bendradarbiavimo siekiant pritraukti strateginius investuotojus į Kruonio pramoninį parką, Kruonio pramoninio parko įkūrimo projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir kt.

Vertinant Priemonių plano 1-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 33 % jų yra įgyvendinta, likę 66 % – vykdoma (3.1.1 lentelė).

3.1.1 lentelė. Priemonių plano 1-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	1.1	1	33
Vykdoma	3.1, 5.6	2	67
Nepradėta vykdyti	–	–	–
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		3	100

Apibendrinant Priemonių plano 1-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekančias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.1.2 lentelė).

3.1.2 lentelė. Priemonių plano 1-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
- Pakoreguotos (patikslintos) Kruonio miestelio administracinės teritorijos ribos. - Plėtojami Kruonio miestelio plėtrai svarbūs išoriniai objektai (Kruonio technologijų parkas ir kiti investiciniai projektai).	Pakoreguotos (patikslintos) Kruonio miestelio administracinės ribos nesutampa su Bendrajame plane siūlyta formuoti nauja miestelio administracinės teritorijos riba.

3.2. Socialinė aplinka

Priemonių plano 2-ąjį skyrių „Socialinė aplinka“ sudaro 10 priemonių. Jos perteikia poreikį Kruonio miestelyje plėtoti socialinės infrastruktūros (švietimo, kultūros ir sporto) objektų tinklą, numatyti lėšas viešosios infrastruktūros įrengimui ir eksploatavimui, įvairiais būdais skatinti kultūrines ir sportines veiklas, būsto renovaciją ir vykdyti kitus gyvenvietės fizinės ir socialinės aplinkos atnaujinimo projektus.

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad didžioji dalis priemonių yra bendro pobūdžio siūlymai, kurių rezultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tikslai, todėl siūloma jas naikinti (2.2, 2.3, 2.5, 2.9 ir

2.10) arba naikinti, numatant jų realizavimą vykdant kitas kompleksines priemones (2.4 ir 2.6). Pastebėtina, kad daugumos šalintinių priemonių vykdymą tikslinga koordinuoti aukštesniu nei vietovės lygiu (t.y. Kruonio seniūnijos ar Kaišiadorių rajono savivaldybės).

Vienos priemonės (2.7) tikslingumą siūloma peržiūrėti, nes naujų kultūros ir sporto kompleksų statybos poreikis Bendrajame plane nėra argumentuotas (planuojamu laikotarpiu naujų visuomeninių objektų statyba yra mažai tikėtina), objektų sąrašas ir padėtis nekonkretizuojami (pagrindinės teritorijos, kuriose galima kultūrinių paslaugų ir kompleksų statyba, išsidėsčiusios miestelio centrinėje dalyje), o vertinant šį siūlymą dabartinių demografinės kaitos procesų kontekste, kur kas tikslingesniu laikytinas buvusių visuomeninių pastatų modernizavimas (pritaikymas socialinėms ir kultūrinėms reikmėms).

Pastarąją tendenciją iliustruoja vienintelė Priemonių plano 2-ojo skyriaus įgyvendinta priemonė (2.1), kurios metu renovuotame buvusio pašto pastate 2014-09-01 įsteigtas Kruonio gimnazijos universalus daugiafunkcis skyrius (Kaišiadorių r. sav. tarybos 2014-07-31 sprendimas Nr. V17-215). Kitu socialinės aplinkos kokybės gerinimo precedentu Kruonio miestelyje galėtų tapti 2.8 priemonės „Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos sporto aikštyno modernizavimas“ įgyvendinimas – Kaišiadorių r. sav. administracijos direktoriaus 2006-12-22 įsakymu patvirtintas žemės sklypo suformavimo mokyklos sporto aikštynui įrengti Kruonio mstl. detalusis planas, tačiau aikštyno projektavimo ir įrengimo darbai kol kas ne pradėti.

Vertinant Priemonių plano 2-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 10 % jų yra įgyvendinta, 10 % jų vykdoma, likę 80 % – nepradėta vykdyti (3.2.1 lentelė). Pastarųjų priemonių reikalingumą, siekiant optimizuoti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo koordinavimą, siūloma peržiūrėti – jas naikinti ar tikslinti (konkretizuoti).

3.2.1 lentelė. Priemonių plano 2-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	2.1	1	10
Vykdoma	2.8	1	10
Nepradėta vykdyti	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10	8	80
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		10	100

Apibendrinant Priemonių plano 2-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekančias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.2.2 lentelė).

3.2.2 lentelė. Priemonių plano 2-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
- Kruonio miestelyje vykdoma socialinės infrastruktūros objektų plėtra – įkurtas Kruonio gimnazijos universalus daugiafunkcis skyrius, numatoma modernizuoti Kruonio gimnazijos sporto aikštyną. - Socialinės infrastruktūros objektų (švietimo, kultūros ir sporto) plėtra vykdoma renovuojant ir pritaikant kintantiems vietos bendruomenės poreikiams esamus visuomeninius statinius ir teritorijas.	- Deklaratyvus siūlymas statyti naujus socialinės infrastruktūros objektus, nėra argumentuotas ir konkretizuotas, ypač dabartinių neigiamų demografinių tendencijų akivaizdoje. - Dauguma su socialine sfera susijusių priemonių yra bendro pobūdžio siūlymai, kurių rezultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tikslai (neturi teritorinės dimensijos ar baigtinio rezultato).

3.3. Ekonominė ir verslo aplinka

Priemonių plano 3-ąjį skyių „Ekonominė ir verslo aplinka“ sudaro 3 priemonės¹⁰. Jos akcentuoja poreikį skatinti vietos gyventojų verslumą vykdant kryptingą projektinę veiklą (rengiant mokymus, informacinius seminarus, tobulinant rėmimo institucinę sistemą ir pan.). Daroma prielaida, kad šios pastangos pagerins verslo (ypatingai – smulkaus ir vidutinio) vystymo sąlygas vietovėje, kurioje yra galimybių plėsti pažintinio turizmo, apgyvendinimo, viešojo maitinimo paslaugų spektrą, vystyti tradicinius amatus ir ekologinę žemdirbystę.

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad visos priemonės (3.2, 3.3 ir 3.4) yra bendro pobūdžio siūlymai, kurių rezultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tikslai, todėl siūloma jas naikinti. Pažymėtina, kad šalinant priemonių vykdymą tikslinga koordinuoti aukštesniu nei vietovės lygiu (t.y. Kruonio seniūnijos ar Kaišiadorių rajono savivaldybės). Šią veiklą (gyventojų verslumo skatinimą) Kaišiadorių rajone vykdo VŠĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo informacijos centras“ – nagrinėjamu laikotarpiu vykdyti 3 projektai, surengta apie 50 renginių verslo tematika (seminarų, mokymų, diskusijų, sąskrydžių ir pan.).

Vertinant Priemonių plano 3-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 67 % jų vykdoma, likę 33 % – nepradėta vykdyti (3.3.1 lentelė). Pastarųjų reikalingumą, siekiant optimizuoti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo koordinavimą, siūloma peržiūrėti – jas naikinti, tokiu būdu iš Priemonių plano šalinant visą 3-ąjį skyių.

3.3.1 lentelė. Priemonių plano 3-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Igyvendinta	–	–	–
Vykdoma	3.2, 3.3	2	67
Nepradėta vykdyti	3.4	1	33
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		3	100

Apibendrinant Priemonių plano 3-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekancias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.3.2 lentelė).

3.3.2 lentelė. Priemonių plano 3-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
Kaišiadorių rajone vykdomi vietos gyventojų verslumą skatinanti veikla (vykdyti 3 projektai, surengta 50 renginių), kuriuose galimybę dalyvauti turėjo ir Kruonio miestelio bei apylinkių gyventojai.	Visos su ekonomine sfera susijusios priemonės yra bendro pobūdžio siūlymai, kurių rezultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tikslai (neturi teritorinės dimensijos ar baigtinio rezultato).

3.4. Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai

Priemonių plano 4-ąjį skyių „Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai“ sudaro 7 priemonės. Jose akcentuojamas poreikis kompleksiskai atnaujinti esamas urbanizuotas ir vystyti numatytas urbanizuoti teritorijas, plėtoti atskiras miestelio struktūrines dalis (centrinę, gyvenamąsias ir gamybines).

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad dalį priemonių, kaip perteikiančias apibendrinto pobūdžio urbanistinės struktūros vystymo principus, reikalinga konkretizuoti, nurodant modernizuotinas ir rekonstruotinas miestelio dalis (4.1 ir 4.4). Kai kurias priemones, siekiant optimizuoti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo koordinavimą, siūloma naikinti, numatant jų realizavimą vykdant kitas

¹⁰ Viena priemonė (3.1) perkelta ir aptarta vertinant 1 skyriaus „Kruonio miestelio įtakos zona“ priemonių vykdymą.

kompleksines priemones (4.1 ir 4.7). Tai sudaro 29 % šiame Priemonių plano skyriuje numatytų priemonių.

Vertinant Priemonių plano 4-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 14 % jų vykdoma, likę 86 % – nepradėta vykdyti (3.4.1 lentelė).

3.4.1 lentelė. Priemonių plano 4-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	–	–	–
Vykdoma	4.1	1	14
Nepradėta vykdyti	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7	6	86
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		7	100

Apibendrinant Priemonių plano 4-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekančias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.4.2 lentelė).

3.4.2 lentelė. Priemonių plano 4-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
Imamasi veiksmų siekiant formuoti viešąsias erdves ir taip bent iš dalies gerinti gyvenamąją aplinką (formuojami bendro naudojimo viešųjų erdvių ir rekreacinių teritorijų žemės sklypai).	- Tikslingam Kruonio miestelio teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymui ir numatytų priemonių įgyvendinimui trūksta konkretizuotų miestelio zonų (kvartalų ir jų dalių), kurių plėtojimui taikytinas prioritetas modernizavimo, konversijos ar kiti vystymo režimai. - Nevykstant esamų gamybinių zonų modernizacijai, verslo ir pramonės teritorijų plėtros Kruonio miestelio teritorijoje perspektyvos yra neaiškios.

3.5. Miestelio urbanistinė kompozicinė struktūra

Priemonių plano 5-ąjį skyrį „Miestelio urbanistinė kompozicinė struktūra“ sudaro 10 priemonių¹¹. Jose akcentuojamas poreikis plėtoti miestelio urbanistinei-kompozicinei sąrangai reikšmingas zonas, vystyti viešosios infrastruktūros ir aptarnavimo (paslaugų) objektus.

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad dalį numatytų priemonių, kaip perteikiančias ganėtinai apibendrintus siūlymus, reikalinga tikslinti, nurodant modernizuotinus gyvenamuosius kvartalus (5.1) ir konvertuotinas neefektyviai naudojamas teritorijas (5.2). Kai kurių priemonių, kaip detalizuojančių kitas kompleksines priemones, tikslingumą siūloma peržiūrėti – rekomenduojama jas naikinti (5.1, 5.4, 5.5 ir 5.13). Pastarosios naikintinos priemonės sudaro 40 % šiame Priemonių plano skyriuje numatytų priemonių.

Vertinant Priemonių plano 5-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, visos (100 %) yra nepradėtos vykdyti (3.5.1 lentelė).

3.5.1 lentelė. Priemonių plano 5-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	–	–	–
Vykdoma	–	–	–
Nepradėta vykdyti	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13	10	100
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		10	100

¹¹ 5.6 priemonė perkelta ir aptarta vertinant 1 skyriaus „Kruonio miestelio įtakos zona“ priemonių vykdymą, dar dvi priemonės (5.11 ir 5.12) – vertinant 6 skyriaus „Gamtinės aplinkos formavimas“ priemonių vykdymą.

Apibendrinant Priemonių plano 5-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekančias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.5.2 lentelė).

3.5.2 lentelė. Priemonių plano 5-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
Neprasidėjus esminiams Kruonio miestelio ir jo struktūrinių dalių atnaujinimo darbams, išlaikoma susiklosčiusi (status quo) situacija, kurios poveikis vietovės urbanistinei struktūrai, vertinant trumpalaikėje raidos perspektyvoje, yra daugiau teigiamas nei neigiamas.	- Susiklosčiusios Kruonio miestelio urbanistinės-kompozicinės sąrangos plėtojimui būtinas kompleksinis požiūris ir tikslingi veiksmai jo struktūrinių zonų plėtojimui, ypač istorinės dalies rekonstrukcijai ir tausojančiam vystymui. - Nepradėjus vykdyti priemonių, numatančių viešosios infrastruktūros, aptarnavimo (paslaugų) ir rekreacinių objektų plėtrą Kruonio miestelio teritorijoje, tiek jų poreikis, tiek ir perspektyvos lieka neaiškūs.

3.6. Gamtinės aplinkos formavimas

Priemonių plano 6-ąjį skyrių „Gamtinės aplinkos formavimas“ sudaro 11 priemonių¹². Jose akcentuojamas poreikis tvarkyti ir puoselėti miestelyje išsidėsčiusias neurbanizuotas ir gamtines teritorijas, formuoti miestelio želdynus ir kitas žaliąsias (rekreacinės, apsauginės ir ekologinės paskirties) teritorijas.

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad dalį numatytų priemonių reikalinga konkretizuoti, nurodant tvarkytinus esamus ir įrengtinius naujus miestelio želdynus (5.12), rekultivuotinus vandens telkinius (6.2) ir atkurtinus gamtinio karkaso elementus bei jų plotus (6.5). Kai kurių priemonių, dėl kurių apibendrinto pobūdžio jų tiesioginis ar netiesioginis įgyvendinimas galimas vykdant kitas kompleksines priemones, tikslingumą siūloma peržiūrėti ir šias priemones naikinti (5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9 ir 6.10). Vieną priemonę (6.6) rekomenduojama naikinti, nes jos rezultatas nėra tiesioginis Bendrojo plano tikslas. Dėl vienu ar kitu priežasčių siūlomos naikinti priemonės sudaro net 64 % šiame Priemonių plano skyriuje numatytų priemonių.

Vertinant Priemonių plano 6-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 100 % jų – nepradėta vykdyti (3.6.1 lentelė).

3.6.1 lentelė. Priemonių plano 6-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Igyvendinta	–	–	–
Vykdoma	–	–	–
Nepradėta vykdyti	5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10	11	100
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		11	100

Apibendrinant Priemonių plano 6-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekančias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.6.2 lentelė).

¹² Viena priemonė (6.8) perkelta ir aptariama vertinant 7 skyriaus „Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga“ priemonių vykdymą. Ekspertinio vertinimo metu šis Priemonių plano skyrius praplėstas įtraukiant kelias su gamtinių teritorijų ir želdynų plėtojimu susijusias priemones (5.11 ir 5.12).

3.6.2 lentelė. Priemonių plano 6-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
Pavieniai veiksmai, kurias siekiama formuoti bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas, vykdomi, tačiau konkretūs gamtinės aplinkos formavimo, rekreacinės infrastruktūros įrengimo projektai kol kas nepradėti.	- Tikslingam gamtinės aplinkos formavimui Kruonio miestelyje ir jo apylinkėse, reikalinga lokalizuoti atkurtinus gamtinio karkaso elementus, nustatyti tvarkytinus esamus ir įrengtinus naujus miestelio želdynus. - Nepradėtos vykdyti priemonės, numatančių gamtinės aplinkos formavimo principus ir konkretizuotus sprendinius, aktualizuoja kompleksinio požiūrio į miestelio želdynų sistemos vystymą poreikį, nustatant prioritetinius projektus ir veiksmus.

3.7. Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga

Priemonių plano 7-ąjį skyrių „Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga“ sudaro 4 priemonės¹³. Jose akcentuojamas reikšmingiausių kultūros paveldo objektų (t.y. Kruonio miestelio istorinio centro ir Kruonio piliavietės) apsaugos ir pritaikymo viešajam pažinimui poreikis.

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad vieną priemonę (6.8) galima naikinti, numatant jos realizavimą vykdant kitą kompleksinę priemonę. Kita priemonė, kuri gali būti priskiriama įgyvendintoms priemonėms, taip pat siūloma naikinti (7.3), tačiau dėl kitos priežasties – jos rezultatas nėra tiesioginis Bendrojo plano tikslas.

Vertinant Priemonių plano 7-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 25 % jų įgyvendinta, tiek pat – vykdoma, pusė (50%) – nepradėta vykdyti (3.7.1 lentelė).

3.7.1 lentelė. Priemonių plano 7-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	7.3	1	25
Vykdoma	7.2	1	25
Nepradėta vykdyti	6.8, 7.1	2	50
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		4	100

Apibendrinant Priemonių plano 7-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekantiąsias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.7.2 lentelė).

3.7.2 lentelė. Priemonių plano 7-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
Atlikti parengiamieji ir numatomų atlikti kitų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas sudaro prielaidas kompleksškai vertingųjų Kruonio miestelio teritorijų apsaugai, tvarkymui ir tausojančiam naudojimui.	Neparengus Kruonio miestelio istorinio centro specialiojo plano, jo rekonstrukcijos ir modernizavimo galimybės lieka neapibrėžtos, erdvinės struktūros ir vizualinio identiteto formavimo principai – nekonkretizuoti.

3.8. Susisiekimo sistema

Priemonių plano 8-ąjį skyrių „Susisiekimo sistema“ sudaro 6 priemonės¹⁴. Jose akcentuojamas poreikis užtikrinti kokybiškas susisiekimo sąlygas Kruonio miestelyje ir jo prieigose, atitinkamai plėtojant gatvių tinklą, gerinant automobilių, dviračių ir pėsčiųjų eismo sąlygas.

¹³ Ekspertinio vertinimo metu šis Priemonių plano skyrius papildytas atkeliant vieną priemonę (6.8).

¹⁴ Ekspertinio vertinimo metu šis Priemonių plano skyrius papildytas nauja priemone (8.6).

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad vieną priemonę (8.2) reikalinga konkretizuoti, nurodant rekonstruotinių ir naujai tiesiamų C kategorijos gatvių trasas (Bendrojo plano brėžiniuose numatomos tiesti naujos C kategorijos gatvės šiuo metu nepažymėtos). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad 8.1 sprendinys, numatantis esamų kelių ir gatvių dangos kokybės gerinimą, yra bendrinio pobūdžio ir remiasi Ilgalaikėje Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje numatytu tikslu, kad valstybiniam kelių tinkle asfaltuotų kelių (arba kelių su kieta danga) dalis turi siekti 80 procentų. Pastarojo siekio tiesioginis taikymas Kruonio miestelio gatvių tinklui, ypač istorinio centro ribose turėtų būti peržiūrėtas ir, esant poreikiui, susiklosčiusių gatvių tinklo ir aikščių dangų tvarkymas ir naudojimas galėtų būti apibrėžiamas rengiant kito lygmens teritorijų planavimo dokumentą (-us).

Vertinant Priemonių plano 8-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 33 % jų vykdoma, likę 67 % – nepradėta vykdyti (3.8.1 lentelė).

3.8.1 lentelė. Priemonių plano 8-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Igyvendinta	–	–	–
Vykdoma	8.4, 8.6	2	33
Nepradėta vykdyti	8.1, 8.2, 8.3, 8.5	4	67
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		6	100

Apibendrinant Priemonių plano 8-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekančias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.8.2 lentelė).

3.8.2 lentelė. Priemonių plano 8-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
- Atliekami veiksmai, leisiantys automobilių stovėjimo aikštelės šalia Ramybės g., įrengimą (suformuotas sklypas). - Gerinamos pėsčiųjų eismo sąlygos (atnaujinta Darsūniškio g. šaligatvio atkarpa).	Nevykdoma ženklėse esamų gatvių dangos kokybės gerinimą, naujų gatvių ir dviračių takų tiesimą numatančių priemonių, eismo sąlygos Kruonio miestelyje ir jo apylinkėse lieka nepakitusios.

3.9. Techninė infrastruktūra

Priemonių plano 9-ąjį skyrių „Techninė infrastruktūra“ sudaro 15 priemonių. Jose akcentuojamas poreikis koordinuotai plėtoti vandentiekio, vandenvalo ir nuotekų, energijos (elektros, šilumos ir dujų tiekimo) tinklus, ryšių infrastruktūrą ir atliekų surinkimo sistemą.

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad dalis priemonių (9.4 ir 9.7) gali būti realizuojamos vykdomas kitas šiame skyriuje numatytas kompleksines priemones, todėl jas siūloma naikinti. Vieną priemonę (9.9) siūloma naikinti, nes jos rezultatas nėra tiesioginis Bendrojo plano tikslas. Kai kurių priemonių tikslingumas svarstytinas dėl šiuo metu neaiškaus centralizuoto šilumos (9.6) ir gamtinių dujų (9.11) tiekimo tinklų plėtros į Kruonio miestelį poreikio. Pastebėta, kad dalies priemonių (9.13, 9.14 ir 9.15) vykdymą tikslinga koordinuoti aukštesniu nei vietovės lygiu (t.y. Kruonio seniūnijos ar Kaišiadorių rajono savivaldybės), todėl jas taip pat siūlyta naikinti.

Vertinant Priemonių plano 9-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 33 % jų vykdoma, likę 67 % – nepradėta vykdyti (3.9.1 lentelė).

3.9.1 lentelė. Priemonių plano 9-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	–	–	–
Vykdoma	9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.15	5	33
Nepradėta vykdyti	9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 9.11, 9.13, 9.14	10	67
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		15	100

Apibendrinant Priemonių plano 9-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekančias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.9.2 lentelė).

3.9.2 lentelė. Priemonių plano 9-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos

Teigiamos tendencijos	Neigiamos tendencijos
- Pagal poreikį vykdomi elektros energijos paskirstymo tinklo atnaujinimo ir plėtros projektai. - Vystomas konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklas.	- Nepradėtas vystyti pavojingų atliekų surinkimo aikštelių tinklas. - Nesant apibrėžto poreikio, neaiškios centralizuotų šilumos ir dujų tiekimo tinklų plėtros galimybės ir perspektyvos.

4. Apibendrinimai

4.1. Išvados

Stebėsenos ataskaitos rengimo metu nustatyta, kad Bendrojo plano tekstinė ir grafinė dalys iš esmės atitinka šiuo metu galiojančius teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus ir juose įtvirtintas teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos normas:

- suformuota teritorijos vystymo erdvinė koncepcija, grįsta susiklosčiusiais teritorijos urbanistinės struktūros ypatumais ir integruotumu, urbanistinės plėtros, gamtos ir kultūros paveldo apsaugos balansu, daugiafunkciu žemės naudojimu;
- nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai (urbanizuotos, urbanizuojamos, rezervinės ir neurbanizuojamos teritorijos).
- nustatyti teritorijų naudojimo (galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir būdai) ir užstatymo (užstatymo intensyvumas ir aukštingumas) kokybiniai ir kiekybiniai parametrai;
- numatytos (rezervuotos) teritorijos inžinerinės, susisiekimo ir kitos visuomenės poreikiams tenkinti reikalingos infrastruktūros plėtrai.

Įvertinus už Priemonių plane numatytų priemonių vykdymą atsakingų vykdytojų pateiktą informaciją, nustatyta (4.1.1 lentelė), kad didžioji dalis priemonių yra nepradėtos vykdyti (52 arba 76 %). 2014-2016 m. įgyvendintos 3 priemonės (4 %), o pradėta ar nuolat vykdoma – 14 priemonių (20 %).

4.1.1 lentelė. Priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo eiga

Statusas	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	1.1, 2.1, 7.3	3	4
Vykdoma	2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.6, 7.2, 8.4, 8.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.15	14	20
Nepradėta vykdyti	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 9.11, 9.13, 9.14	52	76
Neįgyvendinta	–	–	–
VISO		69	100

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta (4.1.2 lentelė), kad siekiant gerinti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo koordinavimą ir stebėsenos vykdymą, 25 priemonės (apie 36 % visų priemonių) yra šalinamos. Dar 6 priemonių šalinimas galėtų būti svarstomas.

Nors spartesnis Bendrojo plano sprendinių realizavimas artimiausiu metu sunkiai tikėtinas, efektyvesniam Priemonių plano vykdymui galėtų padėti priemonių įgyvendinimo prioritetinės eilės sudarymas. Tai gali būti pasiekama ir geriau koordinuojant už atskirų priemonių įgyvendinimą atsakingų Kaišiadorių r. sav. administracijos, Kruonio seniūnijos, kitų savivaldybės įmonių ir valstybinių įstaigų veiklą (derinant jų strateginius ir veiklos planus).

4.1.2 lentelė. Priemonių plane numatytų priemonių ekspertinio vertinimo rezultatai

Išvada	Priemonės (indeksai)	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Priemonę vykdyti	1.1, 2.1, 2.8, 3.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.4, 6.7, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.8, 9.10, 9.12	30	43
Priemonę vykdyti, konkretizavus jos rezultatą	4.4, 5.2, 5.12, 6.2, 6.5, 8.2	6	9
Priemonę vykdyti ar naikinti, apsvačius jos tikslumą	2.7, 4.1, 5.1, 9.6, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15	8	12
Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdančias kitas kompleksines priemones	2.4, 2.6, 4.7, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13, 6.1, 6.3, 6.8, 6.9, 6.10, 9.4, 9.7	14	20
Priemonę naikinti, nes jos rezultatas nėra tiesioginis Bendrojo plano tikslas	2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.10, 3.2, 3.3, 3.4, 6.6, 7.3, 9.9	11	16
VISO		69	100

Apibendrinant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2014-2016 m. daromos sekančios išvados apie skirtingų sričių (skyrių) sprendinių įgyvendinimo eigą:

1. Stambių investicinių projektų (Kruonio technologijų parko ir kitų Kruonio HAE kaimynystėje plėtojamų objektų) realizavimas Kruonio miestelio įtakos zonoje ilgalaikėje perspektyvoje turės teigiamą poveikį ne tik miestelio, bet ir visos Kruonio seniūnijos bei Kaišiadorių rajono socialinei ir ekonominei raidai. Tačiau šių objektų galimas poveikis miestelio urbanistinei struktūrai, jos raidai beveik nemodeliuojamas arba atitinkami Bendrojo plano sprendiniai neįgyvendinami (pvz., pakoreguotos miestelio administracinės ribos nesutampa su siūlytomis).
2. Socialinė infrastruktūra ir paslaugos, nepaisant su socialinės aplinkos būklės gerinimu susijusių sprendinių deklaratyvaus pobūdžio, Kruonio miestelyje plėtojamos (pvz., įkurtas Kruonio gimnazijos universalus daugiafunkcis skyrius), pirmiausia, renovuojant ir pritaikant vietos bendruomenės poreikiams esamus visuomeninius statinius ir teritorijas.
3. Ekonominės aplinkos būklė, nepaisant jai būdingo neapibrėžtumo (ypač, kaimiškose vietovėse), yra betarpiškai susijusi su bendromis Kaišiadorių rajone ir Kauno regione (apskirtyje) vykdomomis gyventojų verslumo skatinimo, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo iniciatyvomis ir stambesniais valstybės, savivaldybės ar privataus kapitalo investiciniais projektais. Todėl Bendrojo plano galimybės paskatinti Kruonio miestelio ekonominę raidą yra ribotos (pvz., sąlygų daugiafunkciam žemės naudojimui sudarymas yra beveik vienintelė priemonė, leidžianti įvairių ekonominės veiklos formų gyvavimą tiek aktyvios, tiek pasyvios raidos vietovėse).
4. Kruonio miestelio teritorijos planinė ir erdvinė struktūra formuojama pavieniais, dažniausiai į viešųjų miestelio erdvių tvarkymą orientuotais projektais (pvz., formuojami bendro naudojimo ir rekreacinių teritorijų žemės sklypai). Tačiau vystymas būtų kur kas tikslingesnis, jei Bendrajame plane būtų konkretizuoti atskirų miestelio zonų (kvartalų ir jų dalių) vystymo režimai (modernizavimas, konversija ir kt.) – tai leistų apibrėžti ne tik gyvenamųjų, bet ir komercinių teritorijų atnaujinimo poreikį bei plėtros galimybes (perspektyvas).
5. Nors dabartinė Kruonio miestelio raida yra daugiau savaiminis procesas, nuoseklesniam ir esmines susiklosčiusios urbanistinės struktūros problemas sprendžiančiam bei vertingąsias vietovės kompozicinės sąrangos ypatybes išlaikančiam plėtojimui ir toliau būtinas kompleksiškas požiūris, kuris turėtų būti apibrėžtas Bendrajame plane ir aiškiai suvokiamas jo spren-

- dinių įgyvendinimo programoje (išskiriant vystymo kryptis, etapus ir konkrečias priemones, ypač, orientuotas į miestelio istorinės dalies rekonstrukciją ir tausojantį naudojimą).
6. Pavieniai veiksmai, vykdomi su tikslu tvarkyti bendro naudojimo ir rekreacines erdves Kruonio miestelyje, dar negarantuoja gamtinės aplinkos būklės gerėjimo – pastarojo pagrindas (Bendrojo plano tikslų ir uždavinių apimtyje) yra atkurтинų gamtinio karkaso elementų lokalizavimas, tvarkytinų esamų ir įrengtinų naujų želdynų nustatymas, taip sudarant prielaidas kryptingam miestelio želdynų sistemos, kitų neurbanizuojamų teritorijų tinklo vystymui ir kraštovaizdžio formavimui.
 7. Kruonio miestelio istorinio cento rekonstrukcija ir fizinės aplinkos atnaujinimas yra vienas iš Bendrajame plane įtvirtintų vietovės erdvinės struktūros ir vizualinio identiteto formavimo prioritetų, kuris gali būti realizuojamas rengiant specialųjį planą ar vykdant kitus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, taip sukuriant prielaidas vertingųjų Kruonio miestelio teritorijų apsaugai, tvarkymui ir tausojančiam naudojimui.
 8. Bendrajame plane numatyti susisiekimo infrastruktūros modernizavimo ir plėtros sprendiniai, eismo dalyvių saugumą užtikrinančių priemonių diegimas turėtų tiesiogiai prisidėti prie eismo sąlygų Kruonio miestelyje gerinimo, tačiau esmingesni esamų automobilių, dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros tinklo pokyčiai kol kas nepradėti vykdyti.
 9. Bendrajame plane pateikiami techninės infrastruktūros (vandentiekio, nuotekų, ryšių, elektros tiekimo tinklų, atliekų surinkimo sistemos) modernizavimo ir plėtros siūlymai didžiaja dalimi vykdomi esant ekonomiškai pagrįstam poreikiui (pvz., planiniai atnaujinimai, pageidaujant vartotojams), o kai kurių infrastruktūros sričių (centralizuoto šilumos ir dujų tiekimo tinklų) plėtros Kruonio miestelio teritorijoje perspektyvos nėra apibrėžtos.

4.2. Prognozės

Kruonio miestelio teritorijos erdvinės ir socioekonominės raidos bendrosios tendencijos (pasyvi plėtra, gyventojų skaičiaus mažėjimas ir pan.) artimiausioje perspektyvoje turėtų nesikeisti. Susiklosčius palankioms aplinkybėms (pvz., sėkmingai plėtojant Kruonio technologijų parką, pasireiškiant teigiamam išorinių veiksnių poveikiui), įgyvendinant tikslinius gyvenimo kokybės gerinimo vietovėje projektus, ilgalaikėje perspektyvoje galimas neigiamų tendencijų stabilizavimasis.

Galiojantis Bendrasis planas nagrinėjamu laikotarpiu (2014-2016 m.) atliko ir, tikėtina, ateityje atliks teigiamą vaidmenį koordinuojant Kruonio miestelio teritorijos darnų vystymą, užtikrinant miestelio aplinkos kokybinį atnaujinimą ir, esant poreikiui, kiekybinę plėtrą.

Vykdant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), atskirų teritorijos vystymo sričių ir sprendinių aktualumas ir tikslingumas turės būti detaliau peržiūrėtas patvirtinus Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrojo plano pakeitimus. Tuomet bus galima įvertinti Kaišiadorių r. sav. teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetų¹⁵ ir, tikėtina, principų pokyčių mastą ir galimą jų poveikį Kruonio miestelio ir jam gretimų vietovių raidai.

Bendrojo plano sprendinių koregavimas ar keitimas taip pat gali tapti aktualiu keičiantis teritorijų planavimą, naudojimą ar vystymą reglamentuojančiai teisei bazei ir atskiroms teisės aktų nuostatomis (reikalavimams). Todėl ir toliau būtinas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėjimas, siekiant išlaikyti esminius teritorijos vystymo prioritetus ir principus, tačiau, įvertinus realias viešojo sektoriaus finansines galimybes (prioritetą teikiant viešiesiems interesams) ir privataus sektoriaus poreikius, lanksčiai modeliuojant sprendinių įgyvendinimo būdus ir koordinuojant už jų vykdymą atsakingų subjektų veiksmus.

¹⁵ Šiuo metu galiojantis Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrasis planas buvo pradėtas ekonominio pakilimo periodu (2007 m.)

4.3. Siūlymai

Priemonių įgyvendinimo gerinimas

- Siekiant geriau koordinuoti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir kompleksinių priemonių vykdymą, stiprinti bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įmonių, kitų biudžetinių įstaigų ir valstybinių institucijų.
- Nustatyti Bendrojo plano prioritetinius sprendinius ar kompleksiskai vystytinas teritorijas, kurioms būtų skiriamas tikslinis dėmesys, telkiami papildomi instituciniai ir finansiniai ištekliai.
- Užtikrinti Savivaldybės teritorijos ir jos dalių kompleksinių ir specialiųjų planų sprendinių integraciją, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių (priemonių) įtraukimą į Savivaldybės strateginius ir Savivaldybės įmonių bei kitų valstybinių įstaigų veiklos planus.

Priemonių įgyvendinimo plano keitimas

- Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo metu patikslintus atskirų priemonių aprašus (1 priedas), siūloma koreguoti jų pavadinimus, rezultatus, atsakingus vykdytojus ir finansavimo šaltinius, papildyti Priemonių planą praleistais Bendrojo plano sprendiniais, pateikiant pilnus juos perteikiančių priemonių aprašymus.
- Atsižvelgiant į išvadas dėl atskirų priemonių tikslingumo, siekiant pagerinti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo koordinavimą ir stebėsenos vykdymą, rekomenduojama iš priemonių plano šalinti tas priemones, kurių rezultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tikslai (2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.10, 3.2, 3.3, 3.4, 6.6, 7.3 ir 9.9) ir kurių realizavimas galimas vykdant kitas kompleksines priemones (2.4, 2.6, 4.7, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13, 6.1, 6.3, 6.8, 6.9, 6.10, 9.4 ir 9.7). Taip pat siūloma apsvarstyti kai kurių priemonių tikslingumą (2.7, 4.1, 5.1, 9.6, 9.11, 9.13, 9.14 ir 9.15) ir spręsti dėl jų konkretizavimo ar naikinimo. Informacija apie siūlomus Priemonių plano pokyčius pateikiama 4.3.1 lentelėje.

4.3.1 lentelė. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano pokyčiai

	Priemonių plano struktūra		
	Skiriai	Poskyriai	Priemonės
Pradinis variantas	9	–	68
Pakoreguotas variantas (juo vadovaujantis rengiama stebėsenos ataskaita)	9	–	69
Galutinis variantas (pašalinus naikinti ar apjungti siūlomas priemonės)	8	–	44

Bendrojo plano keitimas ar koregavimas

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu rengiamasi keisti aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentą (Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrąjį planą), kurio sprendiniai turės įtakos Bendrajam planui, **keisti ar koreguoti Bendrojo plano kol kas nėra poreikio**, o nustatyti nežymūs trūkumai ženkliausio poveikio tolesniam Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui neturi.

Kiti siūlymai

- Stiprinti Savivaldybės vadovų ir specialistų kompetencijas teritorijų vystymo, planavimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos srityse.
- Siekti glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir vykdant šių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną.
- Geriau informuoti Savivaldybės gyventojus apie rengiamus jų gyvenviečių teritorijų planavimo dokumentus, vykdomą jų sprendinių įgyvendinimą, šio proceso stebėseną ir jos rezultatus.

5. Priedai

5.1. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

5.2. Bendrojo plano metiniai rodikliai

5.1. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

1 skyrius. Kruonio miestelio įtakos zona

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1	(BP 2.1) Kruonio miestelio administracinių ribų koregavimas	Parengtas Kruonio miestelio administracinių ribų koregavimo projektas, įteisintos pakoreguotos miestelio teritorijos ribos	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Įgyvendinta	2015-03-26, 2016-10-19	Parengtas „Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas“, patvirtintas Kaišiadorių r. sav. tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. V14-54. Šiuo dokumentu koreguojamos ir Kruonio miestelio teritorijos administracinės ribos. Pakeitimai įteisinti LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo ir teritorijų ribų nustatymo“ (patvirtintu 2016-10-19 sprendimu Nr. 1043).

2 skyrius. Socialinė aplinka

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1	(BP 3) Renovuoti buvusį pašto pastatą ir jame steigti daugia-	Parengtas buv. pašto pastato renovacijos techninis projektas,	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Įgyvendinta	2014-07-31	Kaišiadorių r. sav. tarybos 2014-07-31 sprendimu Nr. V17-215 renovuo-

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

	funkcinį centrą, kuriame veiks darželio grupė	renovuotame pastate įkurtas daugiafunkcis centras su ikimokyklinio ugdymo grupe	skyrius, Švietimo skyrius)							tame buvusio pašto pastate 2014-09-01 įsteigtas Kruonio gimnazijos universalaus daugiafunkcis skyrius, kuriame veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės.
2.2	(BP 3) Numatyti lėšas viešosios infrastruktūros – gatvių apšvietimo, šaligatvių, nuovazų, dviračių takų, parkų ir t.t., įrengimui, renovavimui ir eksploatavimui	Skirtų lėšų kiekis, įgyvendintų projektų skaičius ir sąrašas	Kaišiadorių r. sav. administracija	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas. Konkretūs viešosios infrastruktūros objektai, kurių įrengimui, renovavimui ar eksploatavimo priežiūrai turėtų būti skirtas tikslinis finansavimas, BP neįvardinami.
2.3	(BP 3) Intensyviau skatinti ir remti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų steigimą	Įsteigtų daugiabučių namų bendrijų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nevykdoma. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.
2.4	(BP 3) Kompleksiškai renovuojamos ir naujai įsisavinamos teritorijose formuoti universalią aplinką, kuri užtikrintų asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, laisvą judėjimą	Parengtų kompleksinių renovacijos projektų ir kompleksinių teritorijos sutvarkymo projektų skaičius. Universalių aplinkos formavimo reikalavimus tenkinančių projektų	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio plėtros skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų ir/ar projektų nebuvo parengta (priemonė nevykdoma).

	mą be lydinčiųjų asmenų pagalbos	skaičius								ma). Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kuris gali būti realizuojamas vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 4.5).
2.5	(BP 3) Didinti socialinio būsto ir būsto asmenims su specialiais poreikiais pasiūlą	Socialinių būstų skaičius, socialinio būsto laukiančių šeimų ir asmenų skaičius, būsto pritaikymo asmenims su specialiais poreikiais projektų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Turto valdymo skyrius, Socialinės paramos skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, Kruonio mstl. šiuo metu yra 2 socialiniai būstai, o socialinio būsto laukiančių šeimų ir asmenų skaičius – 5. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.
2.6	(BP 3) Siekiant padidinti būstų renovacijai panaudojamų lėšų efektyvumą, skatinti gyventojus rengti būstų renovacijos investicinius projektus	Parengtų daugia-bučių gyvenamųjų namų modernizavimo investicinių projektų skaičius, modernizuotų pastatų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nevykdoma. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kuris gali būti realizuojamas vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 4.3, 4.4).
2.7	(BP 3) Miesto teritorijose, skirtose visuomenės poreikiams, kultūrinių paslaugų ir kompleksų teritorijose turi atsirasti nauji kultūros ir sporto kompleksai	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų, techninių projektų, numatančių naujų kultūros ir sporto kompleksų statybą, skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Kultūros ir paveldosaugos skyrius, Švietimo skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Dėl neaiškaus naujų visuomeni-

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.
1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

										nių objektų statybos poreikio ir ribotų finansinių galimybių, tiksliau skatinti esamų visuomeninių pastatų modernizavimą ir pritaikymą kultūrinei paskirčiai (pvz., 2014 m. renovavus buvusį pašto pastatą, įkurtas Kruonio gimnazijos universalus daugiav funkcis skyrius). Peržiūrėjus priemonės tikslumą, siūlomą ją konkretizuoti (numatant konkrečius visuomeninius objektus) arba naikinti (jei naujų objektų poreikis nenustatytas).
2.8	(BP 3) Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos sporto aikštno modernizavimas	Modernizuotas Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos sporto aikštynas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Švietimo skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, Kaišiadorių r. sav. administracijos direktoriaus 2006-12-22 įsakymu patvirtintas žemės sklypo suformavimo mokyklos sporto aikštynui įrengti Kruonio mstl. detalusis planas (TP registro Nr. T00012344), tačiau projektavimo darbai ir įrengimo darbai nepradėti.
2.9	(BP 3) Plėtoti bendradarbiavimą	Surengtų kursų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateik-

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

	su Kultūros centru, biblioteka ir kitomis visuomeninėmis institucijomis, organizuojant mokiniams šviečiamuosius – informacinius kursus apie neigiamų socialinių reiškinių: alkoholio, narkomanijos, rūkymo, nusikalstamumo, nekultūringo vairavimo ir t. t. žalą individui bei visuomenei		(Švietimo skyrius, Kruonio seniūnija)							ta informacija, priemonė nepradėta vykdyti. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.
2.10	(BP 3) Vykdyti nuolatinę socialiai pažeidžiamų asmenų skaičiaus dinamikos ir socialinių grupių poreikių pokyčių stebėseną ir skirti lėšų vasaros ar mokyklinių atostogų metu organizuoti laisvalaikį vaikams iš socialinės rizikos šeimų kiekis. Socialiai pažeidžiamų asmenų skaičius, skirtų lėšų kiekis	Parengtų stebėsenos ataskaitų skaičius, skirtų lėšų vasaros ar mokyklinių atostogų metu organizuoti laisvalaikį vaikams iš socialinės rizikos šeimų kiekis. Socialiai pažeidžiamų asmenų skaičius, skirtų lėšų kiekis	Kaišiadorių r. sav. administracija (Socialinės paramos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vykdytojas informacijos apie priemonės vykdymą nepateikė. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.

3 skyrius. Ekonominė ir verslo aplinka

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1	(BP 4) Technologijų parko projekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje parengimas	Parengtas technologijų parko Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje investicinis projektas	AB „Lietuvos energijos gamyba“	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė vykdoma (iš dalies įgyvendinta): 2011-04-25 atlik-

										tas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir Kruonio technologijų parko teritorijos detalusis planas; 2014-08-28 užbaigtas projektas Nr. VP2-2.4-ŪM-01-V-01-011 „Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio pramoniniame parke, esančiame Kruonio HAE teritorijoje“, kurio vykdymo metu teritorijoje įrengti du vandens gręžiniai, paklotas vandens nuotekų kolektorius, rekonstruotas esamas betoninis kelias į vietinės reikšmės kelią 4931 m kelio ruože. Kita reikiama inžinerinė infrastruktūra bus plėtojama atsiradus investuotojams, už kurių pritraukimą atskaitingą VŠĮ „Investuok Lietuvoje“. Teritorijoje taip pat planuojama papildomai įrengti vėjo elektrinių parką – parengiamuosius darbus (PAV, PVSV vertinimą, detaliojo plano ir verslo modelio rengimą) vykdo AB „Lietuvos energijos
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										gamyba" (projektas Nr. PR140051 „Vėjo elektrinių parko Kruonio HAE teritorijoje įrengimo parengiamieji darbai“). Kadangi Kruonio HAE technologijų parkas nepatenka į Kruonio miestelio teritorijos bendruoju planu suplanuotą teritoriją, tikslinga šią priemonę perkelti į 1 skyrių „Kruonio miestelio įtakos zona“ arba naikinti.
3.2	(BP 4) Plėtojant smulkų ir vidutinį verslą, siūloma ugdyti vietinių specialistų gebėjimus, inicijuoti ir vykdyti smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti nukreiptus projektus, tobulinti esamą rėmimo institucinę sistemą	Smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti įgyvendintų projektų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), VŠĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo informacijos centras“	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu VŠĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo informacijos centras“ vykdė 3 projektus, kurių vienas dar tęsiasi. Projektai orientuoti į visų Kaišiadorių r. gyventojų verslumo skatinimą. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.
3.3	(BP 4) Skatinti gyventojų verslumo ugdymą, didinti informacijos prieinamumą, stiprinti švietimo ir profesinį rengi-	Surengtų seminarų, konferencijų skaičius, įgyvendintų projektų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), VŠĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu VŠĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo

	mą		informacijos centras“							informacijos centras“ surengė 50 renginių verslo tematika (seminarų, mokymų, diskusijų, sąskrydžių ir pan.), kuriuose galimybę dalyvauti turėjo visi Kaišiadorių r. gyventojai (taip pat ir Kruonio mstl.). Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.
3.4	(BP 4) Skatinti vystyti turizmo verslą, apgyvendinimo paslaugas, viešojo maitinimo paslaugas, amatų verslą, pažintinio kaimo turizmo verslą, ekologinius ūkius	Įmonių skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), VŠĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo informacijos centras“	–	Europos Sąjungos paramos ir savi-valdybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, VŠĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo informacijos centras“ duomenų apie minimas paslaugas teikiančias įmones pačiame Kruonio miestelyje neturi. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.

4 skyrius. Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1	(BP 5) Gyvenamosios aplinkos, viešųjų erdvių ir kitų teritorijų modernizavimas, rekonstrukcija	Parengtų gyvenamosios aplinkos, viešųjų erdvių ir kitų teritorijų modernizavimą, rekonstrukciją	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio plėtros skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, teritorijoje žemės reformos žemėtvarkos projektais

		numatančių teritorijų planavimo ir techninių projektų skaičius								suformuoti 5 bendro naudojimo viešųjų erdvių ir rekreacinių teritorijų žemės sklypai. Priemonę konkretizuoti, nurodant modernizuojamas ar rekonstruojamas miestelio teritorijas, arba naikinti, numatant jos realizavimą vykdančias kitas kompleksines priemones (žr. 4.4, 4.5).
4.2	(BP 5.1) Būsto plėtrai pirmiausia įsisavinti vidinius teritorinius rezervus, panaudojant jau esamą miestelio infrastruktūrą	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų, techninių projektų, numatančių gyvenamojo būsto plėtrą urbanizuotose ir urbanizuojamose miestelio teritorijose, skaičius, pastatytų būstų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
4.3	(BP 5.1) Gerinti būsto ir aplinkos kokybę modernizuojant ir atnaujinant esamą gyvenamąjį fondą	Parengtų gyvenamųjų pastatų ir jų aplinkos modernizavimo (atnaujinimo) techninių projektų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio plėtros skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
4.4	(BP 5.1) Numatoma modernizuoti gyvenamoms teritorijoms turi būti parengti kompleksiniai atnaujinimo (modernizavimo) planai	Parengtų kompleksinių gyvenamųjų teritorijų atnaujinimo (modernizavimo) planų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Reikalinga konkretizuoti moderni-

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

										zuotinas gyvenamasis ir kitas teritorijas, kurioms tokie dokumentai turėtų būti rengiami.
4.5	(BP 5.2) Miestelio centrinėje dalyje numatomas kompleksinis gerbūvio, užstatymo ir infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas	Parengtas miestelio centrinės dalies kompleksinis gerbūvio, užstatymo ir infrastruktūros atnaujinimo ir modernizavimo projektas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio plėtros skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
4.6	(BP 5.2) Miestelio šiaurinėje teritorijoje, numatoma verslo ir pramonės zona, prie buvusių fermų kompleksų	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir techninių projektų, kuriais numatoma verslo ir pramonės objektų statyba šiaurinėje miestelio dalyje, skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
4.7	(BP 5.2) Formuojama nauja Kauno g. atkarpa ir jos užstatymas su komercijos funkcija	Nutiesta nauja Kauno g. atkarpa, prie naujos gatvės atkarpos parengtų detaliųjų planų komercinės paskirties teritorijoms skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio plėtros skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdanč kitas kompleksines priemones (žr. 4.6).

5 skyrius. Miestelio urbanistinė kompozicinė struktūra

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1	(BP 6.3) Esamų kvartalų renovacija	Parengtų kvartalų renovacijos projektų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija,

			urbanistikos skyrius)		lėšos					nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę konkretizuoti, nurodant modernizuotinus esamus kvartalus, arba naikinti, numatant jos realizavimą vykdančias kitas kompleksines priemones (žr. 4.3, 4.4, 4.5).
5.2	(BP 6.3) Neefektyviai panaudotų teritorijų modernizavimas bei konversija	Parengtų neefektyviai naudojamų teritorijų modernizavimo ir konversijos projektų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę konkretizuoti, nurodant modernizuojamas ar konvertuojamas neefektyviai naudojamas teritorijas.
5.3	(BP 6.2) Centrinės miestelio aikštės sutvarkymas	Parengtas aikštės sutvarkymo techninis projektas, sutvarkyta aikštės erdvė ir jos prieigos	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
5.4	(BP 6.2) Buvusios aikštės želdynų pertvarkymas	Parengtas projektas aikštės želdynų pertvarkymui, pertvarkyti želdynai	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar

										kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 5.3).
5.5	(BP 6.2) Aptarnavimo infrastruktūros objektų miestelio centrinėje dalyje išsaugojimas, kūrimas	Aptarnavimo infrastruktūros objektų miestelio centrinėje dalyje skaičius ir pokytis	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę naikinti, nes jos rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas arba gali būti iš dalies realizuojamas vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 4.5).
5.6	(BP 6.2) IT parko kūrimas	Įkurtas IT parkas	AB „Lietuvos energijos gamyba“	–	Valstybės biudžeto lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, 2013-06-13 sudaryta trišalė sutartis tarp AB „Lietuvos energijos gamyba“, VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB dėl bendradarbiavimo siekiant pritraukti strateginius investuotojus į Kruonio pramoninį parką. LR Vyriausybės 2010-10-20 nutarimu Nr. 1495 Kruonio pramoni-

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.
1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

										nio parko įkūrimo projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Žin., 2010, Nr. 125-6417). LR Vyriausybė yra priėmusi nutarimą Nr. 1515, kuriuo keičiamas LR Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 580 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų patvirtinimo ir specialiojo plano rengimo“. Priimtame nutarime patvirtintos naujos Kauno LEZ teritorijos ribos, į ją įtraukiant 75,3001 ha Kruonio pramoninio parko plotą, kuriame planuojama įrengti IT parką. Kadangi Kruonio HAE technologijų parkas nepatenka į Kruonio miestelio teritorijos bendruoju planu suplanuotą teritoriją, tikslinga šią priemonę perkelti į 1 skyrių „Kruonio miestelio įtakos zona“ arba naikinti.
5.7	(BP 6.2) Autokeleivių aptarnavimo objektų statyba (degalinė, autoservisas ar	Parengti teritorijų planavimo dokumentai ir techniniai projektai, numatantys	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu terito-

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

	kt.) rytinėje miestelio dalyje	autokeleivių aptarnavimo objektų statybą, rytinėje miestelio dalyje								rijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
5.8	(BP 6.2) Prekybos centro statyba rytinėje miestelio dalyje	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas ir techninis projektas, numatantis prekybos centro statybą, rytinėje miestelio dalyje	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Reikalinga nustatyti prekybos centro statybos miestelio prieigose poreikį ir galimą poveikį planuojamam atnaujinti miestelio centrui (žr. 4.5).
5.9	(BP 6.2) Rekreacinių teritorijų miestelio pietinėje dalyje vystymas	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų, numatančių rekreacinių ir poilsio teritorijų formavimą pietinėje miestelio dalyje, skaičius, suformuotų rekreacinių ir poilsio teritorijų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savi-valdybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
5.10	(BP 6.2) Naujo stadiono įrengimas teritorijoje tarp Pušyno g. ir miško	Įrengtas naujas stadions teritorijoje tarp Pušyno g. ir miško	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savi-valdybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
5.11	(BP 6.3) Numatomas esamo Kruonės upelio krantų ir šlaitų, tvenkinių puoselėjimas ir	Parengtų projektų Kruonės upelio krantų ir šlaitų, tvenkinių puoselėjimui skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu terito-

	pilnavertis integravimas į miestelio struktūrą									rijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 5.12). Tikslinga priemonę perkelti į 6 skyrių „Gamtinės aplinkos formavimas“.
5.12	(BP 6.3) Planuojamų ir esamų miestelio parkų kokybinis pagerinimas, sukuriant privalomą rekreacinę infrastruktūrą	Parengtų esamų ir planuojamų želdynų (parkų) sutvarkymo, įrengiant privalomąją rekreacinę infrastruktūrą, projektų skaičius, sutvarkytų želdynų skaičius.	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savi-valdybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę konkretizuoti nurodant tvarkytinų esamų ir įrengtinų naujų miestelio želdynų sąrašą. Tikslinga priemonę perkelti į 6 skyrių „Gamtinės aplinkos formavimas“.
5.13	(BP 6.3) Iš eksploatuoto karjero, buvusių fermų apleistų ir esamų statinių užimtų teritorijų naujas funkcinis panaudojimas	Iš eksploatuoto karjero, buvusių fermų teritorijose parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 5.2).

6 skyrius. Gamtinės aplinkos formavimas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1	(BP 7.1) Rengiant tolimesnius teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus ypatingą dėmesį skirti svarbiausių Kruonio miestelio gamtinio karkaso – Kruonės ir Ymastos upių slėnių – elementų išsaugojimui, pažeistų ruožų atstatymui, savitumo užtikrinimui ir pritaikymui rekreacinėms reikmėms, taip pat įjungiant gamtinio karkaso teritorijas į bendrą miestelio urbanistinį audinį, suformuojant jose naujus miestelio parkus, viešąsias erdves	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir techninių projektų, kuriais planuojamos ir tvarkomos Kruonės ir Ymastos upių slėnių teritorijos, skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kuris gali būti realizuojamas vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 5.12).
6.2	(BP 7.1) Renovuoti bei reikultivuoti miestelio teritorijoje esančius apleistus vandens telkinius ir jų pakrantes, jas pritaikant rekreacijai bei biologinės įvairovės gausinimui	Parengtų ir įgyvendintų vandens telkinių ir jų pakrančių sutvarkymo projektų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę konkretizuoti, nurodant reikultivuotinus vandens telkinius, arba naikinti,

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

										numatant jos realizavimą vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 5.12).
6.3	(BP 7.2) Įtraukti jautrias gamtines teritorijas į miestelio želdynų sistemą	Jautrių gamtinių teritorijų, įtrauktų į miesto želdynų sistemą plotas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nevykdoma. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kuris gali būti realizuojamas vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 5.12).
6.4	(BP 7.2) Formuoti atskiruosius rekreacinius bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus naujai įsisavinamose miestelio zonose	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų, kuriais numatomas atskirųjų rekreacinių, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų formavimas naujai įsisavinamose miestelio zonose, skaičius, suformuotų atskirųjų želdynų plotas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta.
6.5	(BP 7.2) Naujai urbanizuojamose teritorijose užtikrinti sunaikinto ar pažeisto gamtinio karkaso elementų atkūrimą	Atkurto sunaikinto ar pažeisto gamtinio karkaso elementų plotas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nevykdoma. Priemonę konkretizuoti, nurodant atkuriamų gamtinio karkaso elementus ir jų plotus, arba naikinti, numatant jos realizavimą vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 6.4).

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

6.6	(BP 7.2) Sukurti želdynų ir želdinių inventORIZACIJOS, apskaitos ir priežiūros sistemą	Sukurta želdynų ir želdinių inventORIZACIJOS, apskaitos ir priežiūros sistema	Kaišiadorių r. sav. administracija (Kruonio seniūnija)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vykdytojas informacijos apie priemonės vykdymą nepateikė. Priemonę naikinti, nes jos rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.
6.7	(BP 5.2) Teritorijas, esančias palei pagrindinius kelius, kelių apsaugos zonoje, siūloma apsodinti apsauginės paskirties želdynais	Teritorijų, esančių prie pagrindinių kelių ir apsodintų apsauginės paskirties želdynais, plotas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nevykdoma.
6.8	(BP 7.2) Įvertinus Kruonio miestelio kraštovaizdžio ypatumus nustatyta, kad svarbiausia miesto vertikalinė dominantė – bažnyčios bokštas. Vengti aukštais pastatais ar inžineriniais objektais formuoti naują modernaus miesto įvaizdį, keisti siluetą	Parengtas specialusis planas, kuriame būtų numatomi miesto erdvinės struktūros ir vizualinio identiteto formavimo sprendiniai	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, specialusis planas neparengtas. Tikslinga priemonę perkelti į 5 skyrių „Miestelio urbanistinė kompozicinė struktūra“. Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdančias kitas kompleksines priemones (žr. 7.1).
6.9	(BP 7.3) Sutvarkyti Kruonės ir Ymastos upių krantines, pritaikant rekreaciniam naudojimui	Teritorijų planavimo dokumentų ir techninių projektų, numatančių rekreacinių teritorijų formavimą ir įrengimą Kruonės ir Ymastos upių pakrantėse, skaičius, suformuotų rekreacinių teritorijų skaičius.	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, nagrinėjamu laikotarpiu teritorijų planavimo dokumentų ir/ar kitų projektų nebuvo parengta. Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdančias kitas kompleksines priemones (žr. 5.12).
6.10	(BP 5.3) Šlaitai,	Parengtų projektų	Kaišiadorių r. sav.	–	Savivaldybės	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

	kaip miestelio teritorijos krašto-vaizdžio elementas, turi išlikti ir turi būti pritaikyti visuomenės poreikiams: čia gali būti įrengti bendro naudojimo rekreaciniai arba apsauginiai želdynai. Neužstatytuose žemės sklypuose, esančiuose šlaituose, rekomenduojama įrengti rekreacinius ir apsauginius įrenginius – takus, laiptus, apžvalgos aikštes, atramines sienes ir kt.	Kruonio miestelio šlaitų sutvarkymui bei pritaikymui rekreacinei veiklai skaičius, šlaituose įrengtų rekreacinių objektų kiekis	administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius)		biudžeto lėšos					vykdytojų pateikta informacija, priemonė nevykdoma. Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdančias kitas kompleksines priemones (žr. 5.12).
--	---	---	--	--	----------------	--	--	--	--	---

7 skyrius. Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1	(BP 8) Inicijuoti valstybės saugomos kultūros vertybės – Kruonio miestelio istorinio centro paveldo apsaugos specialųjį planą	Parengtas Kruonio miestelio istorinio centro paveldo apsaugos specialus planas, įteisintos vertybės teritorijos bei apsaugos zonos ribos, nustatyti paveldosaugos reikalavimai, konkretizuotos tvarkymo priemonės.	Kaišiadorių r. sav. administracija (Kultūros ir paveldosaugos skyrius), Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis padalinys	–	Valstybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, šiuo metu priemonė nevykdoma, tačiau 2017 m. numatoma inicijuoti Kruonio miestelio istorinio centro paveldo apsaugos specialiojo plano rengimą.
7.2	(BP 8) Užtikrinti valstybės saugomos archeologinės kultūros paveldo vertybės –Kruonio piliavietės nustatytą	Patikslintos Kruonio piliavietės teritorijos ribos, atliktų tyrimų Kruonio piliavietėje skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Kultūros ir paveldosaugos skyrius), Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis	–	Valstybės biudžeto lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Piliavietės teritorijoje 2005–2008 m. vykdyti archeologiniai kasinėjimai. 2017 m. planuojama patikslinti teritorijos

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

	apsaugos tikslo – mokslinio pažinimo įgyvendinimą		padalinys							ribas, vertingąsias savybes, nustatyti apsaugos reglamentus.
7.3	(BP 8) Geriausiai atspindinčias regiono savitumą, senąsias kapines, reikšmingiausias Lietuvos ir regiono istorijai kapavietes, pažymint svarbius Lietuvai ir regionui įvykius, meniniu požiūriu vertingus paminklus ir mažosios architektūros objektus įtraukti į turistines trasas	Dailininkų Vlado ir Barbaros Didžiokų kapas įtrauktas į lankytinų objektų ir turistinių trasų aprašus	VšĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo informacijos centras“	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Įgyvendinta	–	Minimas lankytinas objektas įtrauktas į turistinio maršruto "Kruonis - Kalviai - Vilūnai - Darsūniškis" aprašą (http://verslas.kai.siado-rys.lt/index.php?1684135344). Priemonę naikinti, nes ji nėra tiesioginis BP tikslas.

8 skyrius. Susisiekimo sistema

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1	(BP 9.4) Esamų kelių ir gatvių dangos kokybės gerinimas	Naujai asfaltuoti kelių ir gatvių ilgis	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius), VĮ „Kau-no regiono keliai“	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti.
8.2	(BP 9.4) Didesnio pralaidumo (C kategorijos) gatvių formavimas miesto pakraščiuose (iš rytinės, šiaurinės ir šiaurės vakarinės pusės)	Nutiestų naujų C kategorijos gatvių ir rekonstruotų esamų gatvių, laikantis C kategorijos gatvės kelių techninių reikalavimų, ilgis	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius), VĮ „Kau-no regiono keliai“	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti. Reikalinga konkretizuoti rekonstruotinių ir naujai tiesiamų C kategorijos gatvių trasas.
8.3	(BP 9.4) D kategorijos gatvių tinklo plėtra naujai vystomose gyvenamosiose teritorijose miestelio	Nutiestų naujų D kategorijos gatvių ilgis	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti.

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

	vakaruose ir šiaurinėje dalyje									
8.4	(BP inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų brėž.) Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas šalia Ramybės g.	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas ir techninis projektas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė šalia Ramybės g. (greta kapinių)	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio plėtros skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, žemės reformos žemėtvarkos projektu suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas.
8.5	(BP inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų brėž.) Naujų dviračių takų tiesimas	Nutiestų dviračių takų ilgis	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio plėtros skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nevykdoma.
8.6*	(BP 9.4) Pėsčiųjų eismo sąlygų gerinimas	Įrengtų pėsčiųjų perėjų, kitų pėsčiųjų eismo saugumą užtikrinančių įrenginių skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius)	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, atnaujinta Darsūniškio gatvės šaligatvio atkarpa (ilgis 115 metrų).

9 skyrius. Techninė infrastruktūra

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.1	(BP 10.2) Prie vandenvietės įrengti vandens nugeležinimo rezervuarą su siurbline	Parengtas techninis projektas, įrengtas vandens nugeležinimo rezervuaras su siurbline	Kaišiadorių r. sav. administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), UAB „Kaišiadorių vandenys“	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti.
9.2	(BP 10.2) Naujų pajėgesnių valymo įrenginių įrengimas	Parengtas techninis projektas, įrengti vandens valymo įrenginiai	Kaišiadorių r. sav. administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), UAB „Kaišiadorių vandenys“	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti.
9.3	(BP 10.2) Įrengti priešgaisrinius hidrantus	Įrengtų priešgaisrinių hidrantų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Strateginio pla-	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija,

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

			navimo ir investicijų skyrius), UAB „Kaišiadorių vandenys“		lėšos					priemonė nepradėta įgyvendinti.
9.4	(BP 10.2) Numatyti priemonės, užkertančias kelią paviršinių nuotekų patekimui į buitinį nuotakyną	Parengtų priemonių sąrašas, parengtų projektų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), UAB „Kaišiadorių vandenys“	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti. Priemonę naikinti, numatant jos realizavimą vykdančias kitas kompleksines priemones (žr. 9.5).
9.5	(BP 10.2) Įrengti paviršinių nuotekų tinklus, atskiriant lietaus ir tirpimo vandenį nuo mišriosios nuotakyno sistemos	Parengtų paviršinių nuotekų tinklų įrengimo techninių projektų skaičius, nutiestų paviršinių nuotekų tinklų ilgis ir įrengtų paviršinio vandens (lietaus) valymo įrenginių skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), UAB „Kaišiadorių vandenys“	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti.
9.6	(BP 10.3) Esant poreikiui numatyti atskirą Kruonio miestelio centrinę šilumos tinklų sistemą rengiant Kruonio miestelio šilumos ūkio specialųjį planą	Parengtas Kruonio miestelio šilumos ūkio specialusis planas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius), UAB „Kaišiadorių šiluma“	–	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti. Reikalinga svarstyti priemonės tikslingumą, nes Kruonio miestelyje šiuo metu nėra centralizuotų šilumos tinklų, o jų įrengimo poreikis neaiškus.
9.7	(BP 10.4) Didinti elektros energijos paskirstymo efektyvumą, mažinti energijos nuostolius skirstomuosiuose tinkluose	Įgyvendintų projektų, siekiant padidinti energijos paskirstymo efektyvumą ir mažinant energijos nuostolius, kiekis ir priemonių sąrašas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius), AB „Energijos skirstymo operatorius“	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, įgyvendinti 2 projektai: Minsko tipo Kr-211 keitimas į stulpinę (ST) transformatorinę Užgirėlio k.;

										komplektinės transformatorinės (KT) Kr-406 keitimas į stulpinę transformatorinę Dijokiškės k., Kaišiadorių rajone. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas. Priemonės realizavimas galimas vykdant kitas kompleksines priemones (žr. 9.8).
9.8	(BP 10.4) Elektros energijos tiekimo infrastruktūros atnaujinimas	Rekonstruotų elektros energijos tiekimo infrastruktūros objektų kiekis	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius), AB „Energijos skirstymo operatorius“	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, rekonstruoti 5 energetikos objektai Kruonio I mstl., Užgirėlio, Dijokiškės, Kalvių kaimuose, Kaišiadorių rajone.
9.9	(BP 10.4) Siekti, kad vietiniai atsinaujinantieji ir atliekiniai energijos ištekliai 2025 metais sudarytų ne mažiau kaip 20 procentų bendro pirminės energijos balanso	Vietinių atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių dalis pirminės energijos balanse	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius), AB „Energijos skirstymo operatorius“	–	Europos Sąjungos paramos lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti. Priemonę naikinti, nes ji yra bendro pobūdžio siūlymas, kurio rezultatas nėra tiesioginis BP tikslas.
9.10	(BP 10.4) Elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra urbanizuojamose teritorijose, tiesiant kabelines linijas	Parengtų elektros energijos paskirstymo tinklo plėtros techninių projektų skaičius, įrengtų elektros paskirstymo tinklo linijų (kabelinių) ilgis.	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtros skyrius), AB „Energijos skirstymo operatorius“	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, parengta 11 elektros energijos paskirstymo tinklo plėtros techninių projektų. Įrengtų elektros paskirs-

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

										tymo tinklo kabelinių linijų ilgis – 10050 metrų.
9.11	(BP 10.5) Gamtinių dujų tiekimo perdavimo ir paskirstymo tinklų plėtra vykdyti pagal naujai parengtus investicinius projektus	Parengtas gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo tinklų plėtos į Kruonio miestelį investicinis projektas	Kaišiadorių r. sav. administracija (Ūkio plėtos skyrius), AB „Energijos skirstymo operatorius“	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, priemonė nepradėta įgyvendinti. Reikalinga svarstyti priemonės tikslingumą, nes Kruonio miesteliui gamtinės dujos šiuo metu neteikiamos.
9.12	(BP 10.6) Išvystyti konteinerinių aikštelių, skirtų atliekų rūšiavimui, tinklą	Įrengtų konteinerinių aikštelių, skirtų atliekų rūšiavimui, skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius), SJ „Kaišiadorių paslaugos“	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, Kruonio miestelyje įrengtos 9 konteinerinės aikštelės.
9.13	(BP 10.6) Sukurti specializuotų buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo tinklą	Įrengtų pavojingų atliekų surinkimo punktų skaičius	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius), SJ „Kaišiadorių paslaugos“	–	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, Kruonio miestelyje pavojingų atliekų surinkimo aikštelių nėra. Reikalinga svarstyti priemonės tikslingumą, nes pavojingų atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtrą tikslingiau koordinuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės lygiu.
9.14	(BP 10.7) Plėsti mobilios daugiakanalio ryšio tinklą	Parengtų techninių projektų ir įrengtų naujų mobiliojo ryšio stočių kiekis	Kaišiadorių r. sav. administracija (Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio plėtos skyrius), mobilios ryšio operatoriai	–	Kiti šaltiniai	2014	2024	Nepradėta vykdyti	–	Vykdytojas informacijos apie priemonės vykdymą nepateikė. Reikalinga svarstyti priemonės tikslingumą, nes mobilios daugiakanalio ryšio tinklo plėtrą

										tikslingiau koordinuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės lygiu.
9.15	(BP 10.7) Išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą, įrengti juose viešojo interneto prieigas	Rezultate nurodomas pašto skyrių tinklo pokytis, pašto skyrių ir pašto skyrių su viešojo interneto prieigos galimybe skaičius	AB „Lietuvos paštas“	–	Europos Sąjungos paramos lėšos	2014	2024	Vykdoma	–	Vadovaujantis vykdytojo pateikta informacija, vykdytojas nuolat peržiūri universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikimo vietas ir įvertina poreikį dėl papildomo jų steigimo, tačiau viešojo interneto prieigos įrengimo paslaugų neteikia. UPP teikimo vietų išdėstymo sąlygas ir UPP teikimo vietų įrengimo reikalavimus reglamentuoja universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikos (LR susisiekimo ministro 2013-01-25 įsakymas Nr. 3-46). Kruonio miestelyje UPP teikimo vieta įsteigta vadovaujantis tinklo charakteristikų II skyriaus 6 p.: kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos teritorijoje turi būti įrengta ne mažiau kaip viena paslaugos teikimo vieta arba universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentų

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

										darbo vieta. Reikalinga svars- tyti priemonės tikslumą, nes UPP paslaugų plėtrą tikslingiau koordinuoti Kai- šiadorių rajono savivaldybės lygiu. VIPT nuo 2008 m. veikia Kruonio bibliotekoje.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Pastaba: skiltyje „Vykdytojai“ skliaustuose nurodomi galimai apie atskirų priemonių vykdymą informaciją galintys pateikti Kaišiadorių r. sav. administracijos skyriai.

Paaiškinimai:

* – žvaigždute žymimos naujai įtrauktos priemonės.

5.2. Bendrojo plano metiniai rodikliai

Rodiklių grupė	Rodiklis	Rodiklių reikšmės			Pokytis (per ataskaitinį laikotarpį)	Tendencija	Pastabos
		2014	2015	2016			
Baziniai rodikliai	Gyventojų tankis metų pradžioje (gyv./km ²)	48	46	46	-2,0	↘	Kruonio seniūnijos informacija BP planuojamai teritorijai.
	Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius (vnt.)	0	0	0	–	–	Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija.
	Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius (vnt.)	0	2	0	–	–	Parengti ir patvirtinti Kaišiadorių r. sav. teritorijos vietinės reikšmės kelių specialusis planas ir Didžiųjų prekybos įmonių specialusis planas (Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija).
	Užstatytų teritorijų dalis (%)	n.d.	n.d.	30,73	n.d.	n.d.	Žemės informacinės sistemos (ŽIS) duomenys apie užstatytų teritorijų (užstatytų, gamybinių teritorijų, stadionų ir sporto aikštynų kompleksų, kapinių) užimamą BP planuojamos teritorijos dalį.
	Užstatymo intensyvumas (%)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Išduotų leidimų gyvenamosios paskirties pastatų statybai skaičius (vnt.)	7	2	0	-7	↘	Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija.
	Išduotų leidimų visuomeninės paskirties pastatų statybai skaičius (vnt.)	0	0	0	–	–	Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija.
Fiziniai rodikliai	Dviračių infrastruktūros (takų) ilgis (km)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Naujų dviračių takų 2014-2016 m. nebuvo įrengta (Kaišiadorių r. sav. administracijos Ūkio plėtros skyriaus ir Turto skyriaus informacija).
	Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis (km)	49,2	50,0	50,1	+0,9	↗	AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacija.
	Gamtinių dujų tinklų ilgis (km)	0	0	0	–	–	AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacija.
	Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis (%)	0	0	0	–	–	Centralizuotų šilumos tinklų Kruonio mstl. nėra įrengta (UAB „Kaišiadorių šiluma“ informacija).
	Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis (%)	[140]	[138]	[138]	[-2]	↘	UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija apie bendrą prie nuotekų tvarkymo tinklų prisijungusių gyventojų skaičių.
	Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis (%)	[433]	[427]	[432]	[-1]	↘	UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija apie bendrą prie vandens tiekimo tinklų prisijungusių gyventojų skaičių.
	Konservacinės paskirties žemė (ha/gyv.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Miškų ūkio paskirties žemė (ha/gyv.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Saugomų teritorijų plotas (km ²)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Šilumos tiekimo tinklų ilgis (km)	0	0	0	–	–	UAB „Kaišiadorių šiluma“ informacija.
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis (km)	9,0	9,0	9,0	–	–	UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija.
	Visuomeninių erdvių plotas, tenkantis 1 gyv. (ha/gyv.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Žaliųjų teritorijų plotas, tenkantis 1 gyv. (ha/gyv.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Užstatyta teritorija (km ²)	n.d.	n.d.	0,00637	n.d.	n.d.	Žemės informacinės sistemos (ŽIS) duomenys apie užstatytų teritorijų (užstatytų, gamybinių teritorijų, stadionų ir sporto aikštynų kompleksų, kapinių) užimamą plotą BP planuojamos teritorijos ribose.
	Gyvenamojo fondo plotas, tenkantis 1 gyv., metų pabaigoje (m ² /gyv.)	/31,2/	/32,0/	/n.d./	/n.d./	/n.d./	Lietuvos statistikos departamento duomenys apie

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

2 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano metiniai rodikliai

							gyvenamąjį plotą, tenkanti vienam gyventojui, Kaišiadorių r. sav. miesto ir kaimo vietovėse (m ²).
	Atliekos (m ³)	/[6907,54]/	/[7068,29]/	/[4683,59]/	/[-2223,95]/	/[📉]/	Bendras atliekų kiekis Kaišiadorių r. savivaldybėje (tonomis) (UAB „Kaišiadorių paslaugos“ informacija).
	Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis (%)	/71,3/	/73,9/	/n.d./	/n.d./	/n.d./	Lietuvos Statistikos departamento duomenys apie namų ūkių, turinčių interneto prieigą, Kauno apskrityje (%).
Socialiniai rodikliai	Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (vnt./1000 gyv.)	[1]	[1]	[1]	[-]	[-]	Kaišiadorių r. sav. švietimo skyriaus informacija apie bendrą bendrojo ugdymo mokyklų skaičių (vnt.).
	Darbingo amžiaus gyventojų dalis (%)	/63,1/	/63,5/	/63,6/	/+0,5/	/📈/	Išvestinis rodiklis pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis apie darbingo amžiaus ir bendrą gyventojų skaičių metų pradžioje Kaišiadorių r. sav. (%).
	Kultūros centrų (įstaigų) skaičius metų pabaigoje, tenkantis 1000 gyventojų (vnt./1000 gyv.)	[1]	[1]	[1]	[-]	[-]	Kruonio kultūros centras aptarnauja Kruonio seniūnijos gyventojus (Kaišiadorių r. sav. administracijos Kultūros ir paveldosaugos skyriaus informacija).
	Ligoninių skaičius Sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje, tenkantis 1000 gyventojų (vnt./1000 gyv.)	[1]	[1]	[1]	[-]	[-]	Kruonio gyventojai aptarnaujami VŠĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centre, kuriame registruoti 2005 asmenys (savivaldybės gydytojo informacija).
	Vidutinis šeimos dydis (asmenų sk.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tenkantis 100 lankančių šias įstaigas vaikų (vnt./100 vaikų)	[23]	[17]	[19]	[-4]	[📉]	Kaišiadorių r. sav. administracijos švietimo skyriaus informacija.
	Gyventojų skaičius metų pradžioje (gyv.)	687	656	652	-35	📉	Kruonio seniūnijos informacija BP planuojamai teritorijai.
	Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius (asm.)	/6045/	/5988/	/5907/	/-138/	/📉/	Bendras valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius Kaišiadorių r. savivaldybėje (Valstybinio socialinio draudimo fondo Kauno skyriaus informacija).
	Gyventojų su aukštu išsilavinimu dalis (%)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Registruotų nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 1000 gyv. (vnt./1000 gyv.)	[18]	[11]	[11]	[-7]	[📉]	Nusikalstamų veikų skaičius 1,5 km spinduliu aplink Kruonio miestelio centrą (Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys)
	Registruotų eismo įvykių skaičius, tenkantis 1000 gyv. (vnt./1000 gyv.)	[1]	[3]	[0]	[-1]	[📉]	Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimų skaičius 1,5 km spinduliu aplink Kruonio miestelio centrą (Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys)
	Registruotų eismo įvykių skaičius, tenkantis 1000 gyv. (vnt./1000 gyv.)	[1]	[3]	[0]	[-1]	[📉]	Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimų skaičius 1,5 km spinduliu aplink Kruonio miestelio centrą (Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys)
Ekonominiai rodikliai	Apgyvandinimo įstaigų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (vnt./1000 gyv.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (eur)	21851,9	441916,72	0	-21851,9	📉	Duomenys apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą; administravimo ir investicinių projektų parengimo išlaidos neįtrauktos (Kaišiadorių r. sav. administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija).
	Vidutinis mėnesinis (BRUTO) darbo užmokestis (eur)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Nedarbo lygis (%)	/8,9/	/7,2/	/n.d./	/n.d./	/n.d./	Lietuvos Statistikos departamento duomenys apie nedarbo lygį 15 m. ir vyresnių asmenų tarpe Kauno apskrityje (%).
	Turistų skaičius (asm.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.

Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m.

2 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano metiniai rodikliai

	Užimtumo lygis (%)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Veikiančių ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų, skaičius (vnt.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Gyvenamosios paskirties būsto vertė (eur/m ²)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VĮ „Registų centras“ tikslų duomenų BP suplanuotai teritorijai viešai neteikia.
	Materialinės investicijos, tenkančios 1 gyv. (tūkst. eur/gyv.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyv. (tūkst. eur/gyv.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
Aplinkosauginiai rodikliai	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių (vnt.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių (vnt.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	BP planuojamai teritorijai duomenų nėra.
	Ūkio, buities ir gamybos nuotekų, išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenį, kiekis, tenkantis 1 gyv. (m ³ /gyv.)	29	28	28	-1	↓	UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija.

Pastaba: Paslaugos vykdytojai neatsako už netikslią ar klaidingą duomenų teikėjų pateiktą informaciją.

Paaiškinimai:

[...] – laužtiniuose skliaustuose pateikiamos rodiklių reikšmės, apskaičiuotos kitais nei rodiklis vienetais (žr. pastabas).

/.../ – pasvirais brūkšniais įrėmintos rodiklių reikšmės, apskaičiuotos ne BP planuojamai teritorijai (žr. pastabas).